



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,  
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131  
email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**

Αγιά, **01.10.2024**

Αριθμ. πρωτ.: **12457**

Αριθμός Απόφασης **145/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 18<sup>ης</sup>/ **30.09.2024** **τακτικής** συνεδρίαση  
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

**Θέμα 9<sup>ο</sup> : Έγκριση 3<sup>ης</sup> Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση της εισόδου και κοινοχρήστων χώρων στην κοινότητα Μελιβοίας».**

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς συνεδρίασε δημόσια, σήμερα **Δευτέρα 30.09.2024** και ώρα **20:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **12254/26.09.2024** (ημερομηνία γνωστοποίησης **26.09.2024**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

#### Παρόντες

1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου
2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου
3. Γκαρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη
4. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου
5. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη
6. Κορδύλας Δημήτριος του Γεωργίου
7. Κρανιώτης Ευάγγελος του Κων/νου
8. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου
9. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου
10. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη
11. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου
12. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου
13. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου
14. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου
15. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου
16. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου
17. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου

#### Απόντες

18. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου
19. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου
20. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου
21. Μπεινιάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου
22. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου
23. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου
24. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη
25. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά

που δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι εξής: Γαλάνης Απόστολος (Αμυγδαλής), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κανδυλάρης Δημοσθένης (Μελιβοίας), Καψάλη Παρασκευή (Γερακαρίου), Κρίγκας Γεώργιος (Δήμητρας), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μαντζάνας Χρήστος (Νερομύλων), Ντελής Σπύρος (Αετολόφου), Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας), Πάνος Χρήστος (Καστρίου) και Χουτζιούμης Κωνσταντίνος (Σκλήθρου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες Ντελής Αλέξανδρος και Κούκα Ελένη.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **54/2022 (ΑΔΑ: 67Μ2Ω6Ι-ΞΦΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**», στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.**» με α/α προσφοράς **228662**, με μέση έκπτωση **39,99 % (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ)** και συνολική προσφερόμενη τιμή **167.310,13€ (ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ)**, χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με βάση την υπ' αριθ. 241.3.4/2022 (ΑΔΑ: ΨΝΗΨ46Ψ844-ΛΣΩ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021**», του Άξονα Προτεραιότητας 2: «**Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου**» με **προϋπολογισμό ένταξης 206.532,00 ευρώ**. Η ίδια συμμετοχή του Δήμου ανέρχεται σε 932,56€ και καλύπτεται από τη χρηματοδότηση: «**Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2022**».

Μεταξύ του αναδόχου του έργου: «**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.**» και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **4421/12-05-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV010536680 2022-05-12) συνολικού ποσού **167.310,13€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 207.464,56€ (με Φ.Π.Α. 24%)**. Η συνολική συμβατική προθεσμία του έργου (ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και των δοκιμασιών και ελέγχων που απαιτούνται) έχει καθοριστεί σε 270 (διακόσιες εβδομήντα) **ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, οπότε ως ημερομηνία περάτωσης των εργασιών καθορίστηκε η **06/02/2023**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **575/18-01-2023** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι 06/06/2023**, επικαλούμενος το γεγονός ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχές, καταιγίδες, χαμηλές θερμοκρασίες) - που επικράτησαν στην περιοχή παρέμβασης του έργου - δυσχεραίνουν την πρόοδο και την εκτέλεση των εργασιών καθιστώντας αδύνατη την τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Η **1<sup>η</sup> Παράταση** της συμβατικής Προθεσμίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **11/2023 (ΑΔΑ: 68ΟΕΩ6Ι-7ΕΩ)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία η ΔΕΔΔΗΕ με την αρ. πρωτ. **134309/11-04-2023** αίτηση της ζήτησε άδειας εκσκαφής σε πεζοδρόμια και δρόμους για την κατασκευή υπόγειων δικτύων διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον οικισμό Μελιβοίας καθώς έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση της υπογειοποίησης των καλωδίων της μέσης τάσης με κωδικό αριθμό έργου 613182001281.

Από τις πινακίδες με τις οδεύσεις των καλωδίων, προκύπτει ότι η παρέμβαση της ΔΕΔΔΗΕ θα υλοποιηθεί στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Μελιβοίας ξεκινώντας από την Είσοδο που οδηγεί στην Αγιάς ως το Δημοτικό σχολείο του οικισμού διαχύνοντας το κεντρικό ασφαλτοτρωμένο – πλακοστρωμένο δρόμο, δηλαδή αφορά και τμήμα του δρόμου που υλοποιείται το εν λόγω έργο της ανάπλασης.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. **5633/25-05-2023** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **2ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 06/12/2023**, επικαλούμενος το γεγονός της υπογειοποίησης των καλωδίων της μέσης τάσης από την ΔΕΔΔΗΕ σε τμήμα του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί το καλντερίμι και πρέπει να προηγηθεί η ολοκλήρωση των εργασιών από τον εργολάβο της ΔΕΔΔΗΕ. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία με την από **25-05-2023** συνταχθείσα εισήγησή της, επειδή έκρινε το αίτημα του αναδόχου εύλογο και νόμιμο, **προτείνει να εγκριθεί η χορήγηση της 2ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου **με αναθεώρηση**, για χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι 06/12/2023**. Η **2η Παράταση** της συμβατικής Προθεσμίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **95/2023 (ΑΔΑ: ΨΕΓΥΩ6Ι-ΝΘΩ)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. **10452/28-08-2023** Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών ζήτησε την διακοπή των εργασιών, λόγω των εργασιών υπογειοποίησης των καλωδίων της μέσης τάσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Μελιβοία και επεκτείνονται σε τμήμα του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί το καλντερίμι. Η Επιβλέπουσα Τεχνική Υπηρεσία, με την υπ' αριθ. **10452/28-08-2023** απόφαση Προϊσταμένης αποφάσισε την **αποδοχή** της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών **έως την ολοκλήρωση των εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ** σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016.

Με την **7073/07-06-2024 Εντολή Έναρξης Εργασιών**, η Προϊσταμένη της Επιβλέπουσας Τεχνικής Υπηρεσίας έδωσε την εντολή να συνεχιστούν οι εναπομείνουσες εργασίες με νέα ημερομηνία περάτωσης του συμβατικού αντικειμένου την **15/09/2024**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **10834/27-08-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **3ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **εκατόν επτά (107) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/12/2024**, επικαλούμενος το γεγονός της υπογειοποίησης των καλωδίων της μέσης τάσης από την ΔΕΔΔΗΕ σε τμήμα του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί το καλντερίμι και πρέπει να προηγηθεί η ολοκλήρωση των εργασιών από τον εργολάβο της ΔΕΔΔΗΕ. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία με την από **27-08-2024** συνταχθείσα εισήγησή της, επειδή έκρινε το αίτημα του αναδόχου εύλογο και νόμιμο, **προτείνει να εγκριθεί η χορήγηση της 3ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου **με αναθεώρηση**, για χρονικό διάστημα **εκατόν επτά (107) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 31/12/2024**.

Έχοντας υπόψη:

**α.** Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «5. Με **απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.**

**6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».**

**β.** Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84)** όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημομαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει».

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010 από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

δ. Τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, βάσει των οποίων από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή**, την **επιτροπή ποιότητας ζωής** και την **εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

ε. Τις διατάξεις της **παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010**: «*Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου*», όπου ορίζεται: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», καθώς και το υπ' αριθ. **13533/14-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών** με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*»,

στ. Την από **27/08/2024** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 3<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,

ζ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την **3<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**», με αναθεώρηση, κατά εκατόν επτά (107) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **31/12/2024**.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

### Το Δημοτικό Συμβούλιο

#### λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - Των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1 περ. ζ' και 74Α παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
  - Του άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
  - Του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*».
  - Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Το υπ' αριθμ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*».
3. Την υπ' αριθ. **11/2023** ([ΑΔΑ: 68ΟΕΩ6Ι-7ΕΩ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Ανάπλαση της εισόδου και κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας”*».
4. Την υπ' αριθμ. **95/2023** ([ΑΔΑ: ΨΕΓΥΩ6Ι-ΝΘΩ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση 2<sup>ης</sup> Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Ανάπλαση της εισόδου και κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας”*».

5. Την υπ' αρ. **54/2022** ([ΑΔΑ: 67Μ2Ω6Ι-ΞΦΡ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με την οποία **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**».
6. Την με αρ. πρωτ. **4421/12-05-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV010536680 2022-05-12) μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς.
7. Την υπ' αριθμ. **10834/27-08-2024** αίτηση του αναδόχου για **3<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου.
8. Την υπ' αριθμ. **10452/28-08-2023** Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών.
9. Την από **27/08/2024** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
10. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

## Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την **3<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**», με αναθεώρηση, κατά **εκατόν επτά (107) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/12/2024**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **145/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

**Παντελής Χρ. Χατζηρούφας**