



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, **02.12.2024**
Αριθμ. πρωτ. **15298**

Αριθμός Απόφασης **206/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **26^{ης}/29.11.2024 τακτικής** συνεδρίασης
της **δημοτικής επιτροπής** Δήμου Αγιάς

Θέμα 4^ο : Έγκριση 2^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Επέκταση Δικτύων Αποχέτευσης Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς & Μεταξοχωρίου*».

Η **Δημοτική Επιτροπή**, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Παρασκευή 29.11.2024**, ώρα **14:30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **15013/25.11.2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **25.11.2024**.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Ριζούλης, Αντιπρόεδρος
3. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος
4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος
5. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος
6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
7. Γουργιώτης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος¹

Απόντες

8. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και συμμετείχε ο Αθανάσιος Παπαποστόλου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «*Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς*», σε εφαρμογή της υπ' αρ. **1/2024** ([ΑΔΑ: 6ΖΩΘΩ6Ι-ΝΛ2](#)) απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **53/2023 (ΑΔΑ: ΨΕΤ9Ω6Ι-Ψ0Ω)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ»**, στην Εργοληπτική Επιχείρηση: **«ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. - ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.»** με την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και συνολική προσφερόμενη τιμή **4.949.517,71€ (ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ)** (χωρίς ΦΠΑ).

Με την υπ' αρ. **251/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου** διενεργήθηκε ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας σχέδιο σύμβασης κατασκευής έργου, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου **«ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. - ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.»** και με αρ πρωτ **ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 4867/10-05-2023** έγγραφο της Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ **«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»** διατυπώθηκε η θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το εν λόγω Υποέργο με διάρκεια της σύμβασης να ανέρχεται σε 242 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της

Το έργο χρηματοδοτείται από το **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»**, με **Κωδικό ΟΠΣ 5149188**, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας **«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»** βάσει της υπ' αριθ. **6306/08-06-2022 (ΑΔΑ: Ω8Ν746ΜΤΑΡ-ΣΡ2)** Απόφασης Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **5384/19-05-2023 σύμβαση** (λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012714227 2023-05-19**), συνολικού ποσού **4.949.517,71€ (χωρίς Φ.Π.Α.)**. Ημερομηνία έναρξης των εργασιών είναι η **19/05/2023** και η ολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης έχει καθοριστεί σε **242 ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δηλαδή **μέχρι 16/01/2024**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **16123/21-12-2023** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 15/04/2024**, η οποία και εγκρίθηκε με την με αρ **175/2024 (ΑΔΑ: 92ΥΜΩ6Ι-ΛΟΞ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Εν συνεχεία, και δεδομένου ότι το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών βάσει της με αρ. πρωτ. **2743/1-3-2024 Απόφασης** της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία έγινε αποδεκτή η **2743/29-02-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών** του αναδόχου του έργου, δόθηκε η με αρ. πρωτ. **12558/2-10-2024 Εντολή έναρξης εργασιών**. Από το εν λόγω έγγραφο προκύπτει ότι το **υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας είναι 46 ημέρες, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 29-02-2024** (ημερομηνία διακοπής των εργασιών του έργου) έως **15/04/2024**. (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών κατόπιν εγκρίσεως της 1^{ης} παράτασης) και επομένως ως **νέα ημερομηνία περάτωσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται η 17/11/2024**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **13409/3-10-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **2^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά σαράντα τέσσερις (44) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/12/2024**, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους: α) τον απαιτούμενο χρόνο για να εκτελεστούν εργασίες που προκύπτουν από την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και την αναδιοργάνωση του εργοταξίου δεδομένου ότι παρήλθε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σύμφωνα και με την απόφαση περί διακοπής εργασιών και β) το γεγονός των δυσμενών καιρικών συνθηκών που υπήρξαν τους χειμερινούς μήνες του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2024 με συνέπεια να μην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την 2^η Παράταση εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. **165922ΕΞ2024/8-11-2024** σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση (2^η παράταση) της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο: **«Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας, Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου»** με **α/α 1** της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5149188 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος **«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»**, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Απόφασης Ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα **«ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014- 2020»**.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του Ν. 4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου ορίζεται: «5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010 από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147),

δ. Τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή**, την **επιτροπή ποιότητας ζωής** και την **εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023),

ε. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α, παρ. 2.β του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της» καθώς και το υπ' αριθ. **13533/14-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών** με θέμα: «**Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας**»,

στ. Το γεγονός ότι η 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και σχετίζεται με την καθυστέρηση της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ. που αφορά στην τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου,

ζ. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της αιτούμενης παράτασης, κρίνοντας το αίτημα του αναδόχου εύλογο,

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τη 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ»** με αναθεώρηση, **κατά σαράντα τέσσερις (44) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/12/2024.**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - Των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1, περ. ζ' και 74Α παρ. 1 και 2β του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
 - Του άρθρου 147 παρ. 8 και 10 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
 - Του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*».
 - Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Το υπ' αριθμ. 13533/14-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*».
3. Την υπ' αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ **6306/08-06-2022** ([ΑΔΑ: Ω8Ν746ΜΤΛΡ-ΣΡ2](#)) απόφαση Ένταξης με θέμα: «*Ένταξη της Πράξης “Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς και Μεταξοχωρίου” με Κωδικό ΟΠΣ 5149188 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”*».
4. Την υπ' αριθμ. **53/2023** ([ΑΔΑ: ΨΕΤ9Ω6Ι-Ψ0Ω](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς και Μεταξοχωρίου”*».
5. Την με αρ 175/2024 ([ΑΔΑ: 92ΥΜΩ6Ι-ΛΟΞ](#)) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση 1ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς και Μεταξοχωρίου”*».
6. Τη με αριθμό πρωτ. **5384/19-05-2023** σύμβαση (με ΑΔΑΜ: **23ΣΥΜΝ012714227 2023-05-19**) μεταξύ του αναδόχου και του δήμου Αγιάς.
7. Την υπ' αριθμ. **13409/3-10-2024** αίτηση του αναδόχου του έργου.
8. Την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
9. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τη **2^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ**» με **αναθεώρηση, κατά σαράντα τέσσερις (44) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/12/2024.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **206/2024.**

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας