

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **24/2020 (ΑΔΑ: Ψ33ΕΩ6Ι-Υ7Ω)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η μελέτη για την κατασκευή του έργου: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού **350.000,00** ευρώ με το Φ.Π.Α. Περαιτέρω, καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020**» βάσει της με αρ. πρωτ. **2830/03-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΦΞ7ΛΡ-ΩΟΑ)** απόφαση ένταξης της **ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**. Επισημαίνεται ότι με την υπ' αριθ. **3158/21-05-2024** Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η Ένταξη της Πράξης: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» με Κωδικό ΟΠΣ 6006900 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα», στην οποία περιλαμβάνεται το ανωτέρω έργο με Α/Α Υποέργου 4.

Με βάση την υπ' αριθ. **8/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τη μέθοδο της χαμηλότερης προσφοράς για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

Κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού και σύμφωνα με: **α)** την υπ' αριθ. **80/2023 (ΑΔΑ:ΤΠΗΩ6Ι-ΡΕΘ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου*», **β)** την υπ' αριθ. **108/2023 (ΑΔΑ: 9ΨΓ6Ω6Ι-ΘΩ0)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί *Κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου* υπογράφηκε η σύμβαση με αρ. πρωτ. **11735/20-09-2023** μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της αναδόχου εταιρίας: «**ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ**».

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **166.126,87€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 205.997,32 € (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 121.922,02 € για εργασίες, 21.945,96€ για ΓΕ & ΟΕ, 21.580,20€ για απρόβλεπτα, 322,09€ για απολογιστικά, 34,10€ για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών, 322,50€ για αναθεώρηση και 39.870,45€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (360) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή **μέχρι 15/09/2024**.

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην ενεργειακή θωράκιση του 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αγιάς μέσω οικοδομικών και μηχανολογικών επεμβάσεων.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **11282/6-9-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 14/11/2024**, η οποία και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **191/2024 (ΑΔΑ: ΨΙΡΤΩ6Ι-70Ζ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, κατόπιν της με **αρ.πρωτ. 6307/25-10-2024** προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1ης Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας, 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία», σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Απόφασης Ένταξης του έργου.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **143571/8-11-2024** αίτησή του, ζήτησε τη χορήγηση της **2^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 12/02/2025**, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) που επικράτησαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, που δεν επέτρεψαν για συνολικό χρονικό διάστημα 10 ημερών την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών, καθώς και λόγω αναμονής για την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, που κρίθηκε απολύτως αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωση και την έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του Ν. 4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: **«5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.**

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».

- Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημορχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α, παρ. 2, περ. β' του Ν. 3852/2010 (όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23), όπου ορίζεται: «2. **Η δημοτική επιτροπή**, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, **αποφασίζει και για τα εξής:** β) **την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,
- Τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή**, την **επιτροπή ποιότητας ζωής** και την **εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ. 1 του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023),
- Τις διατάξεις της **παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010**: «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου», όπου ορίζεται: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», καθώς και το υπ' αριθ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας»,
- Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και σχετίζεται με την καθυστέρηση της έγκρισης της 1^{ης} Σ.Σ. που αφορά στην τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου,
- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της αιτούμενης παράτασης, κρίνοντας το αίτημα του αναδόχου **εύλογο**,

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε τη **2^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ»**-Υποέργο με Α/Α: 4 της πράξης: **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»**, με αναθεώρηση, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 12/02/2025.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - Των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1 περ. ζ' και 74Α παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
 - Του άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
 - Του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*».
 - Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Την με αριθμό **2830/03-09-2020** ([ΑΔΑ: 6ΣΦΞ7ΛΡ-ΩΟΑ](#)) Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «*Ενεργειακή Αναβάθμιση 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αγιάς*» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «*ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020*» με Κωδικό ΟΠΣ 5056086.
3. Την υπ' αριθμ. **108/2023** ([ΑΔΑ: 9ΨΓ6Ω6Ι-ΘΩΩ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αγιάς”*».
4. Την υπ' αριθμ. **191/2024** ([ΑΔΑ: ΨΙΡΤΩ6Ι-70Ζ](#)) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση 1^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγιάς”*».
5. Τη με αριθμό πρωτ. **11735/20-09-2023** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς.
6. Την υπ' αριθμ. **143571/8-11-2024** αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **12/02/2025**.
7. Το υπ' αριθμ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*».
8. Τη με αριθμό πρωτ. **6307/25-10-2024** προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1^{ης} Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας, 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «*Θεσσαλία*», σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Απόφασης Ένταξης του έργου.
9. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

