

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,  
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131

email: [i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 03.02.2025

Αριθμ. πρωτ. 1239

Αριθμός Απόφασης 6/2025

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1<sup>ης</sup>/31.01.2025 τακτικής συνεδρίασης  
της δημοτικής επιτροπής Δήμου Αγιάς

<b>Θέμα 5<sup>ο</sup> :</b>	Έγκριση οριακής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς».
-----------------------------	---

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αγιάς, δημόσια σήμερα Παρασκευή 31-01-2025 και ώρα 16:30<sup>1</sup>, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 944/27-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 27-01-2025.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:

**Παρόντες**

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος               | 2. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος |
| 3. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος                 | 4. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος      |
| 5. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος                 | 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος         |
| 7. Γουργιώτης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος |                                    |

**Απόντες**

8. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος<sup>2</sup> αν και κλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

<sup>1</sup> Η συνεδρίαση διεξήχθη ώρα 16:30 αντί την προγραμματισμένη ώρα που ήταν 18:45, λόγω της κινητοποίησης των αγροτών και αφού πρώτα είχαν ενημερωθεί και συμφωνήσει σ' αυτό όλες οι δημοτικές παρατάξεις.

<sup>2</sup> Αναπληρώθηκε από τον Δημήτριο Γουργιώτη.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **82/2023 (ΑΔΑ: 6Η6ΕΩ6Ι-ΡΝ1)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε το αποτέλεσμα (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ' αριθ. **127/2023 (ΑΔΑ: ΨΜΕΘΩ6Ι-6Χ4)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ "ΑΝΑΛΑΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ" ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ**», στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΕ**», με α/α προσφοράς **280297**, με μέση έκπτωση **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (25,74%)** και συνολική προσφερόμενη τιμή **443.175,52€ (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ)**, χωρίς ΦΠΑ

Το έργο χρηματοδοτείται από το «**Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020**», με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: **0035999874**, στο πλαίσιο της Δράσης **4.3.4**: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Υπομέτρου **4.3** «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου **4** «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Π.Α.Α. **2014-2020**, βάσει της υπ' αριθ. **4132/29-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ)** Απόφασης Ένταξης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **11612/19-09-2023 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: **23SYMV013431883 2023-09-19**), συνολικού ποσού **549.537,64€ ( με Φ.Π.Α. 24%)**. Ημερομηνία έναρξης των εργασιών είναι η **19-09-2023** και η ολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης έχει καθοριστεί σε **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της. Επομένως, ως ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η **16/03/2024**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **2217/19-02-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν τριάντα οκτώ (138) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 01/08/2024**, επικαλούμενος τις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή παρέμβασης λόγω των καταστροφικών συνεπειών του ακραίου καιρικού φαινομένου «κυκλώνας DANIEL», αλλά και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η 1<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **94/2024 (ΑΔΑ: 99Ψ4Ω6Ι-37Θ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της με αρ. πρωτ.: 1830/15-05-2024 (ΑΔΑ: Ψ8ΙΣ4653ΠΓ-Α4Λ) Προέγκρισης της 1ης Παράτασης Εργασιών του 1ου Υποέργου με τίτλο: «**Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός "Δήμητρας – Μαρμαρίνης" του Δήμου Αγιάς**» της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **9652/29-07-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **2ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **σαράντα δύο (42) ημερολογιακές ημέρες**, η οποία εγκρίθηκε με το υπ' αριθ. **3552/21-08-2024 (ΑΔΑ: 69ΕΡ4653ΠΓ-Ρ7Γ)** έγγραφο της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων και την με αριθμό **144/2024** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Εν τω μεταξύ, με την υπ' αριθ. **10789/23-08-2024 Απόφαση** της Δ/νουσας Υπηρεσίας έγινε αποδεκτή η με αρ. πρωτ. **10416/13-8-2024** Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου από **23-08-2024** έως την πληρωμή – εξόφληση του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152, παρ. 10 και του άρθρου 161, παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016.

Ακολούθως, με το από **22/10/2024** έγγραφο του αναδόχου προς το Δήμο Αγιάς, γνωστοποιήθηκε στη Δ/νωση Υπηρεσία ότι εξοφλήθηκε ο 1<sup>ος</sup> Λογαριασμός του έργου και με το υπ' αριθ. **13644/29-10-2024** έγγραφο δόθηκε εντολή έναρξης των εργασιών του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ "ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ" ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ**», σύμφωνα με το οποίο το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας είναι **21 ημέρες**, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 23/8/2024 (ημερομηνία διακοπής των εργασιών του έργου) έως 12/09/2024 (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών, με βάση την εγκεκριμένη 2<sup>η</sup> παράταση) και επομένως ως **νέα ημερομηνία περάτωσης** του συμβατικού αντικείμενου ορίστηκε η 18/11/2024.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **14209/5-11-2024** αίτησή του ζήτησε τη **χορήγηση οριακής προθεσμίας** του έργου χρονικής διάρκειας ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ήτοι μέχρι 16/02/2025) για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς και υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ενώ επισημαίνεται ότι το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας έχει περαιωθεί.

Με το υπ' αριθ. **9110/13-01-2025** (ΑΔΑ: **9ΛΜΗ4653ΠΓ-ΩΡ3**) έγγραφο της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, χορηγήθηκε η Προέγκριση 4ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 3ης Παράτασης Εργασιών-Οριακή προθεσμία) του 1<sup>ου</sup> Υποέργου με τίτλο: «**Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός "Δήμητρας – Μαρμαρίνης" του Δήμου Αγιάς**».

Έχοντας υπόψη:

**α.** Τις διατάξεις της **παρ. 4 του άρθρου 147: «Προθεσμίες» του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγή παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8».

Κατά συνέπεια, η μέγιστη χρονική διάρκεια της οριακής προθεσμίας που δύναται να χορηγηθεί, υπολογίζεται ως εξής:  $1/2 * (\text{αρχική συμβατική προθεσμία}) = 1/2 * 180 \text{ ημέρες} = 90 \text{ ημέρες}$ .

Η προτεινόμενη χρονική διάρκεια της οριακής προθεσμίας των **90 ημερολογιακών ημερών** (ήτοι μέχρι 16/02/2025) κρίνεται επαρκής για την πλήρη ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται με βάση την παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

**β.** Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987** (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημορχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει».

**γ.** Τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010** από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

**δ.** Τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, βάσει των οποίων από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή**, την **επιτροπή ποιότητας ζωής** και την **εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

ε. Τις διατάξεις της **παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010**: «*Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου*», όπου ορίζεται: «*1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του*», καθώς και το υπ' αριθ. **13533/14-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών** με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*».

στ. Το γεγονός ότι η 3η παράταση – οριακή προθεσμία κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και σχετίζεται με την καθυστέρηση της έγκρισης της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. που αφορά στην τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, ζ. Την από **29/11/2024** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 3<sup>ης</sup> παράτασης – Οριακής προθεσμίας της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος κρίνοντας το αίτημά του εύλογο.

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την **3<sup>η</sup> παράταση – Οριακή προθεσμία** του έργου: «*Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς*», διάρκειας **90 ημερολογιακών ημερών** από την επομένη της λήξης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου (18/11/2024), ήτοι **μέχρι 16/02/2025**, για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

### Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - Των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1 περ. ζ' και 74Α παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
  - Του άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
  - Του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*».
  - Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Το υπ' αριθμ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*».
3. Την υπ' αριθμ. **127/2023** ([ΑΔΑ: ΨΜΕΘΩ6Ι-6Χ4](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς*».
4. Τη με αρ. πρωτ. **11612/ 19-09-2023 σύμβαση** μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς.
5. Την υπ' αριθμ. **14209/5-11-2024** αίτηση του αναδόχου για χορήγηση οριακής προθεσμίας του έργου.
6. Την από **29/11/2024** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
7. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

**Αποφασίζουμε ομόφωνα**

