



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού 15^{ης} /30-9-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

**Θέμα 15^ο .- Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου:
«Διαμόρφωση εισόδου Τ.Α. Γερακαρίου».**

Αριθμός Απόφασης 224/2011

Στην **Αγιά** σήμερα την **30^η** του μήνα **Σεπτέμβρη** του έτους **2011** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00** μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «**Χρυσάλιδα**» συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.**15507/30-9-2011** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου και Σουλιώτη Θεοδώρου, που δημοσιεύθηκε: στην ιστοσελίδα του δήμου, στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1. Αργυρούλης Ιωάννης	2. Βαλάρης Γεώργιος
3. Γιάνναρος Γεώργιος	4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος	6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Καψάλης Βασίλειος	8. Κουτσαντάς Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος	10. Μπάτσικας Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος	12. Ξαφάρας Χρήστος
13. Πατσάς Κυριάκος	14. Σμούλης Θωμάς
15. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική	16. Σμυρλής Βασίλειος
17. Σουλιώτης Θεόδωρος	18. Στάθης Νικόλαος
19. Συρακούλης Γεώργιος	20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ	
1. Αργύρης Νικόλαος	2. Βατζιάς Αντίγονος
3. Βόγιας Δημήτριος	4. Μαρούδας Ρίζος
5. Μαυρογιάννης Αντώνιος	6. Τσαγκάλης Αντώνιος
7. Τσιτσές Δημήτριος	

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος Σπανός Ιωάννης, ο μηχανικός του Δήμου κος Τσίπας Ηλίας και ο γεωπόνος του Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη συνεδρίαση, για προσωπικούς λόγους, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Πατσάς Κυριάκος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 15^ο .- Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου».

Αριθμός Απόφασης 224/2011

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο μηχανικό του Δήμου Τσίπα Ηλία που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

«Με την υπ' αρ. 40/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του "Καποδιστριακού" Δήμου Αγιάς ανατέθηκε στον Ιωάννη Χατζή η κατασκευή του έργου :«Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου».

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 20/10/2010 και πρωτοκολλήθηκε στη Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 2/11/2010 με αριθμό 13204/173823, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87, θεωρείται η 2/11/2010. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε 90 ημέρες, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου θεωρείται η 2/02/2011.

Με την υπ' αριθμ. 93/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση κατά 180 ημέρες, οπότε νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 2/8/2011.

Ο ανάδοχος με την από 05/07/2011 αίτησή του προς την ΤΥΔΚ ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2011, διότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών είναι ακατάλληλη η εποχή για την εγκατάσταση του χλοοτάπητα με σπορά.

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3669/2008, άρθρο 48, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» σύμφωνα με το οποίο η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή, που εν προκειμένο σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.5 Π.Δ.171/1987 είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου,

2. Την από 21-09-2011 εισηγητική έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με την οποία προτείνεται η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 02/11/2011,
3. Το γεγονός ότι η παράταση της προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,
εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου», έως την 02-11-2011».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του μηχανικού του Δήμου κ. Τσίπα Ηλία,
- τις διατάξεις της παραγρ.4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν 2229/1994 και
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.5 Π.Δ.171/1987 και
- την από 21-09-2011 εισηγητική έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου**», έως την **2-11-2011**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **224/2011**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος