



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά

Ταχ/κος Κώδικας: 40003

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμ.πρωτ.: 2818/24-3-2015
Αριθμός Απόφασης
43/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 3^{ης}/ 23-3-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 3^ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Ανακαίνιση εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης*».

Στην Αγιά, σήμερα **23 Μαρτίου 2015**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **6:00 μ.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «*Χρυσάλλιδα*», συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **2689/19-3-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και **Ιωάννη Αργυρούλη**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος | 3. Αναστασίου Ιωάννης ¹ |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 5. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 4. Αράπης Χρήστος | 7. Ζιούλη Αναστασία |
| 6. Γιαννουλέα Χριστίνα | 9. Κασίδας Ιωάννης |
| 8. Καλαγιάς Γρηγόριος | 11. Μασούρας Γεώργιος |
| 10. Κούκας Γεώργιος | 13. Μπάτσικας Βασίλειος |
| 12. Μάρκου Σωτήριος | 15. Λέτσιος Βασίλειος |
| 14. Μπεϊνιάς Αντώνιος | 17. Ριζούλης Στέφανος |
| 16. Ολύμπιος Αθανάσιος | 19. Σκαρκάλης Χρήστος |
| 18. Σιμούλης Θωμάς | 21. Σουλιώτης Θεόδωρος |
| 20. Σμυρλής Βασίλειος | 23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |
| 22. Τσιώνης Αστέριος | 25. Βατζιάς Αντίγονος |
| 24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος | |

Απόντες

- | | |
|---|--|
| 26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. | 27. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
|---|--|

¹ Απουσίαζε στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης. Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

Θέμα 3^ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«Ανακαίνιση εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης».**

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Με την με αριθμό 91/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩ6Ι-Φ05) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου: «Ανακαίνιση εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης» στην Εργοληπτική Επιχείρηση Γ. Ριζούλης & ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση έκπτωση 7 επτά τοις εκατό (7%).

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 482/20-01-2015 σύμβαση, συνολικής αξίας 47.471,86 ευρώ (με το ΦΠΑ), όπου καθορίζεται η ολική συμβατική προθεσμία του έργου σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Επομένως, ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 20/03/2015.

Ο ανάδοχος με την με αρ. πρωτ. 2507/12-03-2015 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 04/05/2015, επικαλούμενος την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κατασκευής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου με φαινόμενα δυνατών και παρατεταμένων βροχοπτώσεων, χιονιού και παγετού στην περιοχή που κατασκευάζεται το έργο.

Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,

β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

γ. Την από 16/03/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,

δ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ανακαίνιση εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης» με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 04/05/2015».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κας Μπαρτζώκα Αθανασίας,
 - τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84),
 - τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,
 - την υπ' αριθμ. **91/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩ6Ι-Φ05)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: "Ανακαίνιση εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης"*»,
 - την με αριθμό πρωτοκόλλου **482/20-1-2015** σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου του έργου: «*Ανακαίνιση εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης*»,
 - την από **16/3/2015** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
 - το γεγονός ότι ο επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «*Δώτιον Πεδίον*» κ. Καλαγιάς Γρηγόριος ψήφισε "*παρών*",
- και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Ανακαίνιση εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης**» με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι **04/5/2015**, σύμφωνα με την από **16/3/2015** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περεταίρω.

Ψήφισε «*παρών*» και μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «*Δώτιον Πεδίον*» κ. Καλαγιάς Γρηγόριος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **43/2015**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης