



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

**Θέμα 24^ο .- Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου
«Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Ανάβρας».**

Αριθμός Απόφασης 46/2011

Σήμερα στις 26 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 6:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσυλάδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.2470/21-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1. Αργύρης Νικόλαος	2. Μαυρογιάννης Αντώνιος
3. Βατζιάς Αντίγονος	4. Μπάτσικας Βασίλειος
5. Βαλάρης Γεώργιος	6. Μπελιάς Αντώνιος
7. Ζέϊκος Γεώργιος	8. Πατσάς Κυριάκος
9. Γιαννουλέα Χριστίνα	10. Ριζούλης Στέφανος
11. Γκουτζουλίκας Γεώργιος	12. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
13. Καψάλης Βασίλειος	14. Σμυρλής Βασίλειος
15. Κουτσαντάς Βασίλειος	16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Λέτσιος Βασίλειος	18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Μαρούδας Ρίζος	20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Ξαφάρας Χρήστος	22. Τσιτσές Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βόγιας Δημήτριος	2. Σκαπέτης Γεώργιος
3. Γιάνναρος Γεώργιος	4. Τσαγκάλης Αντώνιος
5. Καλαγιάς Γρηγόριος	6.

Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι ένα (21) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πατσιαβούδης Στέργιος	2. Ριζάκης Δημήτριος
3. Αλβίζος Δημήτριος	4. Λάμπρου Ευάγγελος
5. Πλατής Βασίλειος	6. Πατσαβούρας Ιωάννης
7. Ράντζος Νικόλαος	8. Χριστοδούλου Βασίλειος
9. Παπαδημητρίου Νίκος	10. Χαλάτσης Αντώνιος
11. Αγγελακόπουλος Ρίζος	12. Κοσμάς Νικόλαος
13. Γούλης Δημήτριος	14. Ζιούλη Αναστασία
15. Κυριάκου Αθανάσιος	16. Μπουρντένας Γρηγόριος
17. Μπελιάς Αθανάσιος	18. Μπαράκος Γεώργιος
19. Περπερής Ευάγγελος	

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δαλακούρας Θεόδωρος	2. Πραντζίδης Δημήτριος
3. Οικονόμου Στέλιος	

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου Δημηνίκος Αντώνιος.

Πριν την συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου και ώρα 22:00 ο δημοτικός σύμβουλος Καλαγιάς Γρηγόριος και δεν συμμετείχε στην λήψη της απόφασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 24^ο .- Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Ανάβρας».

Αριθμός Απόφασης 46/2011

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα, και είτε τα εξής:

«Με την υπ' αρ. 22/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής ανατέθηκε στον Μάκκα Αναστάσιο , η κατασκευή του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Ανάβρας».

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 01/09/2010, διαβιβάστηκε και πρωτοκολλήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων στις 08/09/2010, οπότε ημερομηνία έναρξης των εργασιών θεωρείται η 08/09/2010. Η συμβατική προθεσμία είχε οριστεί σε 60 ημερολογιακές μέρες, δηλαδή η συμβατική προθεσμία περάτωσης του έργου ήταν η 8^η /11/2010.

Ο ανάδοχος με την από 02/11/2010 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου διότι κατά τις 120 ημέρες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή (έντονες βροχοπτώσεις Οκτωβρίου) με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του εν λόγω έργου μέσα στην συμβατική προθεσμία

Έχοντας υπόψη :

1^ο Την παραγρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν 2229/1994, σύμφωνα με την οποία παράταση των προθεσμιών γίνεται μόνο από την Προϊσταμένη αρχή που εν προκειμένω σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.5 Π.Δ.171/1987 είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου .

2^ο Το άρθρο 36 παρ. 6α του Π.Δ. 609/1985, σύμφωνα με το οποίο παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται με αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

3^ο Την από 05-11-2010 Εισηγητική έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με την οποία προτείνεται η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 08/03/2011.

4^ο Το γεγονός ότι εκκρεμεί για το εν λόγω έργο ο ορισμός επιβλέποντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Εγκυκλίου 6 περί «Δήμων-θεμάτων καταργούμενων ΤΥΔΚ» η οποία αναφέρει ότι είναι απαραίτητος ο ορισμός νέου επιβλέποντα από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου της έδρας του Νομού για τα έργα που βρισκόταν σε εξέλιξη και επιβλεπόταν από την ΤΥΔΚ πριν τις 31-12-2010».

5^ο Το γεγονός ότι η παράταση της προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι, να εγκρίνετε με απόφασή σας την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Ανάβρας», έως την 08-05-2011.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Γιαννουλέα Χριστίνας
- Τις διατάξεις της παραγρ.4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν 2229/1994,
- Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.5 Π.Δ.171/1987

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Ανάβρας», έως την 08-05-2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **46/2011**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο

Σουλιώτης Θεόδωρος

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ν. Γκουντάρας