



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, **25.06.2024**

Αριθμ. πρωτ.: **7827**

Αριθμός Απόφασης **94/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **12^{ης}/ 21.06.2024 τακτικής** συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Θέμα 6^ο : Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Βελτίωση - ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας "Αναδασμός Δήμητρας - Μαρμαρίνης" του δήμου Αγιάς**».

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς συνεδρίασε δημόσια, σήμερα **Παρασκευή 21.06.2024** και ώρα **19:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **7494/17.06.2024** (ημερομηνία γνωστοποίησης **17.06.2024**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου
2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου
3. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου
4. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου
5. Γκαρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη
6. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη
7. Κορδύλας Δημήτριος του Γεωργίου
8. Κρανιώτης Ευάγγελος του Κων/νου
9. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου
10. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου
11. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη
12. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου
13. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου
14. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου
15. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου
16. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου
17. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου
18. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου
19. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά

Απόντες

20. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου
 21. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου
 22. Μπεϊνιάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 23. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 24. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου
 25. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη
- που προσκλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι εξής: Κανδυλάρης Δημοσθένης (Μελιβοΐας), Καψάλη Παρασκευή (Γερακαρίου), Κρίγκας Γεώργιος (Δήμητρας), Κωστούλας Γιώργος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μαντζάνας Χρήστος (Νερομύλων), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης), Ντελής Σπύρος (Αετολόφου), Πάνος Χρήστος (Καστρίου), Τσιαγκάλης Βασίλειος (Ποταμιάς) και Χουτζιούμης Κωνσταντίνος (Σκλήθρου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 21.06.2024, από 18:00 έως 21:15.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **265/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση των από 14/07/2022 επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης (έγγραφα της σύμβασης και τεύχη) (αριθμ. μελέτης 10/2022) και έγκρισης κατασκευής με την διενέργεια Ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο «**Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς**», συνολικού προϋπολογισμού **740.000,00€**, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035984887 της Δράσης 4.3.4 «**Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις**» του Υπομέτρου 4.3, του Μέτρου 4, του **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020**.

Με βάση την υπ' αριθ. **11/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς**».

Κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με: **α)** την υπ' αριθ. **82/2023 (ΑΔΑ: 6Η6ΕΩ6Ι-ΡΝΙ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου» και **β)** την υπ' αριθ. **127/2023 (ΑΔΑ: ΨΜΕΘΩ6Ι-6Χ4)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «**Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ "ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ" ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ**». υπογράφηκε η σύμβαση με αρ. πρωτ. 11612/ 19-09-2023 μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΕ.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **443.175,52 € (χωρίς Φ.Π.Α.)** και **549.537,64€ (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 325.645,22 € για εργασίες, 58.616,14€ για ΓΕ & ΟΕ, 57.639,20€ για απρόβλεπτα, 1.274,96€ για αναθεώρηση και 106.362,12€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή **μέχρι 19/12/2023**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **2217/19-02-2023** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν τριάντα οκτώ (138) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 01/08/2024**, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους:

α) Κατά την εκδήλωση της κακοκαιρίας «Daniel», η περιοχή της Αγιάς πλημμύρισε, με αποτέλεσμα οι προσβάσεις που οδηγούν στο έργο να είναι κλειστές για ένα μεγάλο διάστημα. Περαιτέρω ζημία – λόγω της κακοκαιρίας - υπέστη ο χώρος του έργου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκκίνησή του μέχρι τη φυσική αποστράγγιση των υδάτων.

β) Η κακοκαιρία «Daniel» έπληξε τις εγκαταστάσεις της αναδόχου εταιρίας στην περιοχή Αγία Μαρίνα Λάρισας, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να υποστεί μεγάλο πλήγμα σε μηχανο-λογικό και γραφειακό εξοπλισμό και χρειάστηκε μεγάλο διάστημα για την αποκατάσταση αυτών και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

γ) Τη χειμερινή περίοδο επικράτησαν στο έργο δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονος βρο-χοπτώσεις, παγετός-χαμηλές θερμοκρασίες) που καθυστέρησαν την πρόοδο των εργασιών, δεδομένου ότι το εργοτάξιο του έργου δεν είναι στεγασμένο αλλά εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα το οικοδομοτεχνικό προσωπικό να μην μπορεί να εργαστεί ή να προσέρχεται με μειωμένο ωράριο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κατόπιν απεστάλη στην αρμόδια Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Αιτιολογική Έκθεση του Αναδόχου και η θετική Εισηγητική Έκθεση της υπηρεσίας για την Προέγκριση της 1^{ης} Παράτασης Εργασιών.

Με το υπ' αριθμ. **1830/15-05-2024** (ΑΔΑ: **Ψ8ΙΣ4653ΠΓ-Α4Λ**) έγγραφο της Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, χορηγήθηκε η Προέγκριση της 1^{ης} Παράτασης Εργασιών του 1^{ου} Υποέργου τίτλο «**Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς**».

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».

β. Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987** (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημομαρτυρική Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει».

γ. Τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010** από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

δ. Τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, βάσει των οποίων από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

ε. Τις διατάξεις της **παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010**: «**Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου**», όπου ορίζεται: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», καθώς και το υπ' αριθ. **13533/14-02-2024** **έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών** με θέμα: «**Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας**»,

στ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

ζ. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της αιτούμενης παράτασης, κρίνοντας το αίτημα του αναδόχου εύλογο.

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την **παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς**», με αναθεώρηση, κατά εκατόν τριάντα οκτώ (138) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 01/08/2024.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1, περ. ζ' και 74Α παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 και 10 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*»,
- το υπ' αριθμ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*»,
- την υπ' αριθμ. **127/2023** ([ΑΔΑ: ΨΜΕΘΩ6Ι-6Χ4](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς*»,
- το υπ' αριθμ. **1830/15-05-2024** ([ΑΔΑ: Ψ8ΙΣ24653ΠΓ-Α4Λ](#)) έγγραφο της Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, σχετικά με την Προέγκριση της 1^{ης} Παράτασης Εργασιών του 1^{ου} Υποέργου «*Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς*».
- τη με αρ. πρωτ. **11612/ 19-09-2023** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του δήμου Αγιάς,
- την υπ' αριθμ. **2217/19-02-2024** αίτηση του αναδόχου για παράταση της σύμβασης,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την **παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς**», με αναθεώρηση, κατά εκατόν τριάντα οκτώ (138) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 01/08/2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **94/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Χρ. Χατζηρούφας