



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
[ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ](#)  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,  
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131  
email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**

Αγιά, **25.06.2024**

Αριθμ. πρωτ.: **7828**

Αριθμός Απόφασης **95/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **12<sup>ης</sup>/ 21.06.2024 τακτικής** συνεδρίαση  
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

**Θέμα 7<sup>ο</sup> :** Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς**».

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς συνεδρίασε δημόσια, σήμερα **Παρασκευή 21.06.2024** και ώρα **19:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **7494/17.06.2024** (ημερομηνία γνωστοποίησης **17.06.2024**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

#### Παρόντες

1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου
2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου
3. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου
4. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου
5. Γκαρρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη
6. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη
7. Κορδύλας Δημήτριος του Γεωργίου
8. Κρανιώτης Ευάγγελος του Κων/νου
9. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου
10. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου
11. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη
12. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου
13. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου
14. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου
15. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου
16. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου
17. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου
18. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου
19. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά

#### Απόντες

20. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου
  21. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου
  22. Μπεϊνιάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου
  23. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου
  24. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου
  25. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη
- που προσκλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι εξής: Κανδυλάρης Δημοσθένης (Μελιβοΐας), Καψάλη Παρασκευή (Γερακαρίου), Κρίγκας Γεώργιος (Δήμητρας), Κωστούλας Γιώργος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μαντζάνας Χρήστος (Νερομύλων), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης), Ντελής Σπύρος (Αετολόφου), Πάνος Χρήστος (Καστρίου), Τσιαγκάλης Βασίλειος (Ποταμιάς) και Χουτζιούμης Κωνσταντίνος (Σκλήθρου).

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 21.06.2024, από 18:00 έως 21:15.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγίας Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **47/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίας εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης (έγγραφα της σύμβασης και τεύχη) και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού, κάτω των ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο: **«Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγίας»** του Μέτρου 8 (Υπομέτρο 8.3) του ΠΑΑ 2014-2020».

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα την υπ' αριθ. **ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠΔ/46496/2555/13-05-2021 (ΑΔΑ:Ψ5Α74653Π8-ΥΞΝ)** Απόφαση Ένταξης της πράξης: **«Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγίας»** με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0021847486, του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο Μέτρο 8: **«Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στην Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών»**, Υπομέτρο 8.3: **«Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»**, Δράση 8.3.1: **«Δασικές πυρκαγιές»** του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Με την υπ' αριθ. **155/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας **αναδείχθηκε** ο προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου και με την υπ' αριθ. **206/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **«Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγίας»** στον οικονομικό φορέα: **«ΑΙΑΣ ΑΤΕ»** με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς **1.144.758,06€ (ένα εκατομμύριο εκατό σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά) χωρίς ΦΠΑ.**

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγίας υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **1448/7-02-2023 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23SYMV012095241 2023-07-02), συνολικού ποσού **1.419.499,99 € ( με Φ.Π.Α. 24%)**. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **δεκαέξι (16) μηνών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **7/06/2024**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **5166/23-04-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά τετρακόσιες πενήντα μία (451) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/08/2025**, επικαλούμενος την θεομηνία DANIEL, η οποία συνοδεύτηκε και από την θεομηνία "ELIAS" που έπληξε σχεδόν όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας, καθώς και το Δήμο Αγίας και τις τεράστιες δυσκολίες που επικράτησαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Το έργο είχε ξεκινήσει και μέχρι την θεομηνία είχε εκτελεστεί περίπου το 20% του φυσικού αντικειμένου. Οι θεομηνίες προκάλεσαν μεγάλα πλήγματα με ολοκληρωτική καταστροφή στις κατασκευασμένες εργασίες - και όχι μόνο - με την περιοχή να αλλάζει κυριολεκτικά. Συγκεκριμένα, οι ζημιές συνίστανται σε εκτεταμένη φθορά και πλήρη εξαφάνιση των κατασκευασθέντων οδοστρωμάτων, υποσκαφές και ρηγματώσεις σε βάθος με αποτέλεσμα οι δασικοί δρόμοι να έχουν καταστεί απροσπέλαστοι, πλήρης καταστροφή των κατασκευασθέντων τάφρων απορροής των ομβρίων και πλήρωσή τους με φερτά υλικά και μεγάλες ποσότητες λάσπης, ενώ σε πολλά σημεία των δασικών δρόμων οι καταρρακτώδεις βροχές δημιούργησαν μεγάλες καταπτώσεις και υποχωρήσεις του οδοστρώματος και των πρανών με συνέπεια είτε την μερική είτε την ολική εξαφάνιση του πλάτους του οδοστρώματος που καθιστά άκρως επικίνδυνη την διάβαση των δρόμων. Για τους λόγους αυτούς ο ανάδοχος αιτήθηκε αναγνώριση αποζημίωσης για βλάβες από ανωτέρα βία, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 & 5 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016, που εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία. Επιπλέον, τα εν λόγω

φαινόμενα έχουν επηρεάσει την κατάσταση της περιοχής, με αποτέλεσμα να απαιτείται επί πλέον χρόνος για την αποκατάσταση των ζημιών και την περαίωση του συμβατικού αντικειμένου.

Κατόπιν, απεστάλη στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, με το υπ' αριθ. **6482/28-05-2024** έγγραφο του Δήμου, η Αιτιολογική Έκθεση του Αναδόχου και η θετική Εισηγητική Έκθεση της Υπηρεσίας για την Προέγκριση της 1<sup>ης</sup> Παράτασης Εργασιών.

Με το υπ' αριθ. **263434/5-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΘΖΒ4653ΠΓ-ΥΧΕ)** έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, **χορηγήθηκε η Προέγκριση Παράτασης Εργασιών** του Υποέργου: «**Αποκατάσταση της Βατότητας Υφιστάμενης Δασικής Οδοποιίας των Δημοτικών Δασών του Δήμου Αγιάς**» της ομώνυμης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α «0021847486», έως **30-08-2025**.

Έχοντας υπόψη:

**α.** Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαιίνεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

**6.** Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».

**β.** Τις διατάξεις του **άρθρου 157, παρ. 9 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «9. η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα».

**γ.** Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84)** όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημομαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει».

**δ.** Τις διατάξεις του άρθρου **72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010** από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

**ε.** Τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, βάσει των οποίων από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή**, την **επιτροπή ποιότητας ζωής** και την **εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

**στ.** Τις διατάξεις της **παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010**: «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου», όπου ορίζεται: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», καθώς και το υπ' αριθ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας».

**ζ.** Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

η. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της αιτούμενης παράτασης, κρίνοντας το αίτημα του αναδόχου εύλογο,

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς», με αναθεώρηση, κατά τετρακόσιες πενήντα μία (451) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/08/2025.

#### Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1, περ. ζ' και 74Α παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 και 10 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*»,
- το υπ' αριθμ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*»,
- την υπ' αριθμ. **206/2022** ([ΑΔΑ: 6ΑΤΘΩ6Ι-ΞΡΗ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των Δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς"*»,
- το υπ' αριθμ. **263434/5-06-2024** ([ΑΔΑ: ΨΘΖΒ4653ΠΓ-ΥΧΕ](#)) έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο χορηγήθηκε η Προέγκριση Παράτασης Εργασιών του Υποέργου: «*Αποκατάσταση της Βατότητας Υφιστάμενης Δασικής Οδοποιίας των Δημοτικών Δασών του Δήμου Αγιάς*» της ομώνυμης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α «**0021847486**», έως 30-08-2025,
- τη με αρ. πρωτ. **1448/7-02-2023** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του δήμου Αγιάς,
- την υπ' αριθμ. **5166/23-04-2024** αίτηση του αναδόχου για παράταση της σύμβασης,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

## Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς», με αναθεώρηση, κατά τετρακόσιες πενήντα μία (451) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/08/2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **95/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Χρ. Χατζηρούφας