



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,  
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131  
email: [i.mpoymakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpoymakas@0559.syzefxis.gov.gr)

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**

Αγιά, **25.07.2024**

Αριθμ. πρωτ.: **9487**

Αριθμός Απόφασης **109/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **14<sup>ης</sup>/ 24.07.2024 τακτικής** συνεδρίαση  
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>** : Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας:  
**«Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς».**

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς συνεδρίασε δημόσια, σήμερα **Τετάρτη 24.07.2024** και ώρα **19:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **9235/20.07.2024** (ημερομηνία γνωστοποίησης **20.07.2024**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

#### Παρόντες

1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου
2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου
3. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου
4. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου
5. Γκαρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη
6. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη
7. Κορδύλας Δημήτριος του Γεωργίου
8. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου
9. Κρανιώτης Ευάγγελος του Κων/νου
10. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου
11. Μπεινιάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου
12. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου
13. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου
14. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη
15. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου
16. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου
17. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου
18. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου
19. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου
20. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου
21. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου
22. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά

#### Απόντες

23. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου
24. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου
25. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη  
που προσκλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι εξής: Κανδυλάρης Δημοσθένης (Μελιβοιάς), Κρίγκας Γεώργιος (Δήμητρας), Κωστούλας Γιώργος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μαντζάνας Χρήστος (Νερομούλων), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης), Πάνος Χρήστος (Καστρίου), Σοφολόγης Στέφανος (Σωτηρίτσας) και Χουτζιούμης Κωνσταντίνος (Σκλήθρου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η Αθανασία Μπαρτζώκα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και ο Αλέξανδρος Ντελής, προϊστάμενος του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **40/2023 (ΑΔΑ: 99ΥΧΩ6Ι-7ΥΝ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **κατακυρώθηκε** ο Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια: **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»** με συνολική προσφερόμενη τιμή **2.399.925,00€ (ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ)** (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω της συνομολόγησης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με διάρκεια 10 χρόνια και Σταθερό Επιτόκιο χορήγησης: 3,78%.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **6024/01-06-2023 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23SYMV012797673 2023-06-01), συνολικού ποσού **2.975.907,00€** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία καθορίστηκε σε χρονικό διάστημα **δώδεκα (12) μηνών** από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ήτοι μέχρι τις **31/05/2024**, μέσα στην οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία. Περαιτέρω, στο άρθρο 4 της σύμβασης προσδιορίζεται η **καταληκτική ημερομηνία ποσοτικής παράδοσης** των ειδών σε **Διακόσιες Εβδομήντα ημέρες (270)** από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **3351/15-03-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση **παράτασης** του χρόνου ποσοτικής παράδοσης των φωτιστικών σωμάτων έως την **30/07/2024**, καθώς και του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως την **31/10/2024** για τους κάτωθι βάσιμους και αντικειμενικά ανυπέρβλητους λόγους:

- Οι άκρως δυσμενείς καιρικές συνθήκες που έπληξαν την περιοχή (ασυνήθιστη θεομηνία Daniel) προκάλεσαν αξεπέραστη δυσκολία μετακινήσεων του προσωπικού, με αποτέλεσμα ανυπαίτιες καθυστερήσεις στις παραδόσεις και στην εγκατάσταση του εξοπλισμού.
- Τα ανυπέρβλητα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην παγκόσμια κοινότητα ως απόρροια της συνεχιζόμενης εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, με συνέπεια καθυστερήσεις στις παραδόσεις και ελλείψεις πρώτων υλών σε παγκόσμια κλίμακα.
- Προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών για τη δημιουργία υποδομών που διασφαλίζουν τη σωστή στήριξη ορισμένων τύπων φωτιστικών.

Στα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Συγκεκριμένα στο **άρθρο 6.1: «Χρόνος παράδοσης υλικών»** της διακήρυξης – όπου ενσωματώνονται οι διατάξεις του **άρθρου 206 του Ν. 4412/2016** - ορίζεται: «6.1.1 .... **Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται**, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) **έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου**, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε **ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου**, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. **Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.**

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».

Επιπλέον, στο **άρθρο 4.5: «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της»** της διακήρυξης, καθορίζεται ότι: «*Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412*».

Περαιτέρω στο **άρθρο 132 του Ν. 4412/2016** περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται για την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

- α. Στοιχειοθετείται η ύπαρξη ιδιαίτερος σοβαρών λόγων (απρόβλεπτες συνθήκες κατά την εκτέλεση της σύμβασης), που κατέστησαν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
- β. Πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 και 132 του Ν. 4412/2016, για την τροποποίηση της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας με την παράταση της συμβατικής προθεσμίας, ενώ η δυνατότητα παράτασης προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- γ. Η αρμόδια Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
- δ. Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου κρίνεται σκόπιμη για την άρτια και έντεχνη παράδοση του εξοπλισμού.

**Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης (παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας κατά 5 μήνες) για την εκτέλεση της προμήθειας: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»** μέχρι τις **31/10/2024**, μέσα στην οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:**

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1, περ. ζ' και 74Α παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», και ιδιαίτερα των άρθρων 206, 207 και 132,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*»,
- ην υπ' αριθ. **40/2023** ([ΑΔΑ: 99ΥΧΩ6Ι-7ΥΝ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: “Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς”*»,
- το υπ' αριθμ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*»,
- την με αρ. πρωτ. 7760/22-07-2022 ([ΑΔΑ: Ψ0Ξ9Ω6Ι-ΥΛ8](#) περίληψης διακήρυξης) διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «*22PROC010984403 2022-07-22*»,
- τη με αρ. πρωτ. **6024/01-06-2023** σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012797673 2023-06-01) μεταξύ του αναδόχου και του δήμου Αγιάς,
- την υπ' αριθμ. **3351/15-03-2024** αίτηση του αναδόχου για παράταση της σύμβασης,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

**Αποφασίζουμε ομόφωνα**

**Εγκρίνουμε** τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης (παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας κατά 5 μήνες) για την εκτέλεση της προμήθειας: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» μέχρι τις **31/10/2024**, μέσα στην οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του ν. 4412/2016

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **109/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

**Παντελής Χρ. Χατζηρούφας**