



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, **01.10.2024**

Αριθμ. πρωτ. **12444**

Αριθμός Απόφασης **175/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **23^{ης}/30.09.2024** τακτικής συνεδρίασης
της **δημοτικής επιτροπής** Δήμου Αγιάς

Θέμα 4^ο : Έγκριση 1^{ης} Παράταξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς και Μεταξοχωρίου**».

Η **δημοτική επιτροπή**, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Δευτέρα 30.09.2024** και ώρα **19:30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **12555/26.09.2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **26.09.2024**.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος |
| 3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος | 4. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος |
| 5. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος | 6. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος |

Απόντες

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και συμμετείχε ο Αθανάσιος Παπαποστόλου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «**Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς**», σε εφαρμογή της υπ' αρ. **1/2024** ([ΑΔΑ: 6ΖΩΘΩ6Ι-ΝΛ2](#)) απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν, για τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι Πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων: Γαλάνης Απόστολος – Αμυγδαλής, Καψάλη Παρασκευή – Γερακαρίου, Μαντζάνας Χρήστος – Νερομύλων, Ντελής Σπύρος – Αετολόφου, Πάνος Χρήστος – Καστρίου και Χουτζιούμης Κωνσταντίνος – Σκλήθρου.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **53/2023 (ΑΔΑ: ΨΕΤ9Ω6Ι-Ψ0Ω)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς και Μεταξοχωρίου**», στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. - ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.**» με την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και συνολική προσφερόμενη τιμή **4.949.517,71€ (ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ) (χωρίς ΦΠΑ).**

Με την υπ' αρ. **251/2023 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου** διενεργήθηκε ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας σχέδιο σύμβασης κατασκευής έργου, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου «**ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. - ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.**» και με αρ πρωτ **ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 4867/10-05-2023** έγγραφο της Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» διατυπώθηκε η θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το εν λόγω Υπόεργο με διάρκεια της σύμβασης να ανέρχεται σε 242 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της

Το έργο χρηματοδοτείται από το **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020**», με **με Κωδικό ΟΠΣ 5149188**, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «**ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)**» βάσει της υπ' αριθ. **6306/08-06-2022 (ΑΔΑ: Ω8Ν746ΜΤΑΡ-ΣΡ2)** Απόφασης Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **5384/19-05-2023 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: **23ΣΥΜΝ012714227 2023-05-19**), συνολικού ποσού **4.949.517,71€ (χωρίς Φ.Π.Α.)**. Ημερομηνία έναρξης των εργασιών είναι η **19/05/2023** και η ολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης έχει καθοριστεί σε **242 ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δηλαδή **μέχρι 16/01/2024**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **16123/21-12-2023** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 15/04/2024**, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους: α) κατά την επέλαση του καιρικού φαινομένου DANIEL που έπληξε όλη τη Θεσσαλία, ο Δήμος Αγιάς δέχτηκε τεράστιο όγκο νερού από τις υπερχειλίσεις του Πηνειού Ποταμού με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστος μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον οι υπερχειλίσεις του Πηνειού ποταμού είχαν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου στην περιοχή των Τεμπών με συνέπεια να είναι αδύνατη τόσο η παράδοση υλικών όσο και η πρόσβαση στην περιοχή του έργου για την υλοποίηση εργασιών, β) το γεγονός ότι έχει υποβληθεί για προέγκριση ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και αποσκοπούν στην άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου, στη σωστή λειτουργία και βέλτιστη απόδοσή του και κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες από κατασκευαστικής πλευράς ώστε το έργο να καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης του και αναμένεται η έγκρισή του.

Επιπλέον ο ανάδοχος με την με αρ. πρωτ. **2743/29-02-2024** ειδική έγγραφη δήλωση προέβει στην υποβολή της 1ης διακοπής εργασιών για το υπόψη έργο, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση πλέον εργασιών που προβλέπονται από την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και α του μεγάλου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του ως σήμερα, και με την με αρ πρωτ **2743/1-03-2024** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος έγινε αποδεκτή η διακοπή εργασιών από **από 29-02-2024 ως την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου**, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «8. **Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:**

α) **Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου**

10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα

μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.

Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημομαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010 από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147),

δ. Τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή**, την **επιτροπή ποιότητας ζωής** και την **εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023),

ε. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α, παρ. 2.β του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της» καθώς και το υπ' αριθ. **13533/14-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών** με θέμα: «Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας»,

στ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και σχετίζεται με την καθυστέρηση της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ που αφορά την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου με

ζ. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της αιτούμενης παράτασης, κρίνοντας το αίτημα του αναδόχου εύλογο,

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την **1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς και Μεταξοχωρίου**» με αναθεώρηση, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **15/04/2024**.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- Των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1, περ. ζ' και 74Α παρ. 1 και 2β του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «**Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης**».
- Του άρθρου 147 παρ. 8 και 10 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «**Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)**».
- Του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «**Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις**».

- Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.».
- 2. Το υπ' αριθμ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας»,
- 3. Την υπ' αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ **6306/08-06-2022** (ΑΔΑ: [Ω8Ν746ΜΤΛΡ-ΣΡ2](#)) απόφαση Ένταξης με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βερίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς και Μεταξοχωρίου” με Κωδικό ΟΠΣ 5149188 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”».
- 4. Την υπ' αριθμ. **53/2023** (ΑΔΑ: [ΨΕΤ9Ω6Ι-Ψ0Ω](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βερίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς και Μεταξοχωρίου”».
- 5. Τη με αριθμό πρωτ. **5384/19-05-2023** σύμβαση (με ΑΔΑΜ: **23SYMV012714227 2023-05-19**) μεταξύ του αναδόχου και του δήμου Αγιάς,
- 6. Την υπ' αριθ. **16123/21-12-2023** αίτηση του αναδόχου του έργου,
- 7. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βερίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς και Μεταξοχωρίου» με αναθεώρηση, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 15/04/2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **175/2024**.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας