



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, **01.10.2024**

Αριθμ. πρωτ.: **12456**

Αριθμός Απόφασης **144/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 18^{ης}/ **30.09.2024** **τακτικής** συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Θέμα 8^ο : Έγκριση 2^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Βελτίωση – Ασφαλιότητα της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς*».

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς συνεδρίασε δημόσια, σήμερα **Δευτέρα 30.09.2024** και ώρα **20:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **12254/26.09.2024** (ημερομηνία γνωστοποίησης **26.09.2024**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου
2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου
3. Γκαρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη
4. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου
5. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη
6. Κορδύλας Δημήτριος του Γεωργίου
7. Κρανιώτης Ευάγγελος του Κων/νου
8. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου
9. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου
10. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη
11. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου
12. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου
13. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου
14. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου
15. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου
16. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου
17. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου

Απόντες

18. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου
 19. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου
 20. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου
 21. Μπεινιάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 22. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου
 24. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη
 25. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά
- που δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι εξής: Γαλάνης Απόστολος (Αμυγδαλής), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κανδυλάρης Δημοσθένης (Μελιβοίας), Καψάλη Παρασκευή (Γερακαρίου), Κρίγκας Γεώργιος (Δήμητρας), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μαντζάνας Χρήστος (Νερομύλων), Ντελής Σπύρος (Αετολόφου), Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας), Πάνος Χρήστος (Καστρίου) και Χουτζιούμης Κωνσταντίνος (Σκλήθρου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες Ντελής Αλέξανδρος και Κούκα Ελένη.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **265/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «*Έγκριση των από 14/07/2022 επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης (έγγραφα της σύμβασης και τεύχη) (αριθμ. μελέτης 10/2022) και έγκρισης κατασκευής με την διενέργεια Ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς*», συνολικού προϋπολογισμού **740.000,00€**, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035984887 της Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Υπομέτρου 4.3, του Μέτρου 4, του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

Με βάση την υπ' αριθ. **11/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «*Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς*».

Κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με: **α)** την υπ' αριθ. **82/2023 (ΑΔΑ: 6Η6ΕΩ6Ι-ΡΝΙ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου*» και **β)** την υπ' αριθ. **127/2023 (ΑΔΑ: ΨΜΕΘΩ6Ι-6Χ4)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ "ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ" ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ*». υπογράφηκε η σύμβαση με αρ. πρωτ. 11612/ 19-09-2023 μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΕ.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **443.175,52 € (χωρίς Φ.Π.Α.)** και **549.537,64€ (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 325.645,22 € για εργασίες, 58.616,14€ για ΓΕ & ΟΕ, 57.639,20€ για απρόβλεπτα, 1.274,96€ για αναθεώρηση και 106.362,12€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή **μέχρι 19/12/2023**.

Με την υπ' αριθμ. **94/2024 (ΑΔΑ: 99Ψ4Ω6Ι-37Θ)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η **1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας** του έργου: «*Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς*», με αναθεώρηση, **κατά εκατόν τριάντα οκτώ (138) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 01/08/2024**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **9652/29-07-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **2^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά σαράντα δύο (42) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 12/09/2024**, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους:

- Δεδομένου ότι το εργοτάξιο δεν είναι στεγασμένο αλλά εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες όπως η βροχή και οι υψηλές θερμοκρασίες τους καλοκαιρινούς μήνες, το οικοδομοτεχνικό προσωπικό δεν δύναται να εργαστεί όταν οι συνθήκες είναι ακατάλληλες ή προσέρχεται με μειωμένο ωράριο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σε περίπτωση καύσωνα. Κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο **για συνολικό χρονικό διάστημα 25 ημερών** σημειώθηκαν βροχοπτώσεις, όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο Συγκεντρωτικό Πίνακα όπου καταγράφονται τα στοιχεία του ημερολογίου του έργου, καθώς και από τα στοιχεία του ημερολογίου του έργου, καθώς και από τα στοιχεία των βροχομετρικών δεδομένων στην περιοχή από κοντινό στο έργο μετεωρολογικό σταθμό. Περαιτέρω, οι υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνας) του μήνα Ιουνίου και Ιουλίου, ομοίως είχαν σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προόδου των εργασιών **για συνολικό χρονικό διάστημα 17 ημερών**.

Με το υπ' αριθμ. **3552/21-08-2024 (ΑΔΑ: 69ΕΡ4653ΠΓ-Ρ7Γ)** έγγραφο της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, **χορηγήθηκε η Προέγκριση της 2^{ης} Παράτασης** Εργασιών του 1^{ου} Υποέργου με τίτλο: «**Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς**».

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».

β. Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987** (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημομαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει».

γ. Τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010** από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή **ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής** για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

δ. Τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, βάσει των οποίων από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

ε. Τις διατάξεις της **παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010**: «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου», όπου ορίζεται: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», καθώς και το υπ' αριθ. **13533/14-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών** με θέμα: «Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας»,

στ. Το γεγονός ότι η 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

ζ. Την από **31/07/2024** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, κρίνοντας το αίτημα του αναδόχου εύλογο,**

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την **2^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς», με αναθεώρηση, , κατά σαράντα δύο (42) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 12/09/2024.**

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - Των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1 περ. ζ' και 74Α παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
 - Του άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
 - Του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*».
 - Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Το υπ' αριθμ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*».
3. Την υπ' αριθμ. **94/2024** ([ΑΔΑ: 99Ψ4Ω6Ι-37Θ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Βελτίωση - ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας “Αναδασμός Δήμητρας - Μαρμαρίνης” του δήμου Αγιάς*”».
4. Την υπ' αριθμ. **127/2023** ([ΑΔΑ: ΨΜΕΘΩ6Ι-6Χ4](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς*».
5. τη με αρ. πρωτ. **11612/ 19-09-2023** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς,
6. Την υπ' αριθμ. **9652/29-07-2024** αίτηση του αναδόχου για **2^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου.
7. Το υπ' αριθμ. **3552/21-08-2024** ([ΑΔΑ: 69ΕΡ4653ΠΓ-Ρ7Γ](#)) έγγραφο της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, **σχετικού με την Προέγκριση της 2^{ης} Παράτασης** Εργασιών του 1^{ου} Υποέργου με τίτλο: «*Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς*».
8. Την από **31/07/2024** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
9. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς*», με αναθεώρηση, , κατά σαράντα δύο (42) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 12/09/2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **144/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Χρ. Χατζηρούφας