



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,  
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131  
email: [i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr)

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**

Αγιά, 22.10.2024

Αριθμ. πρωτ.: 13604

Αριθμός Απόφασης **155/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19<sup>ης</sup>/ 21.10.2024 τακτικής συνεδρίαση  
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>** : Έγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας: «*Προμήθεια και εγκατάσταση ευφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ*» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: "*Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς*".

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς συνεδρίασε δημόσια, σήμερα **Δευτέρα 21.10.2024** και ώρα **19:30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **13378/17.10.2024** (ημερομηνία γνωστοποίησης **17.10.2024**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

#### Παρόντες

1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου
2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου
3. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου
4. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου
5. Γκαρρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη
6. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου
7. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη
8. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου
9. Μπεϊνιάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου<sup>1</sup>
10. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου
11. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου
12. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη<sup>2</sup>
13. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου
14. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου
15. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου
16. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη<sup>3</sup>
17. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου
18. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου

#### Απόντες

19. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου
  20. Κορδίλας Δημήτριος του Γεωργίου
  21. Κρασιώτης Ευάγγελος του Κων/νου
  22. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου
  23. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου
  24. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου
  25. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά
- που δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

<sup>1</sup> Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

<sup>2</sup> Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

<sup>3</sup> Προσήλθε στη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι εξής: Κανδυλάρης Δημοσθένης (Μελιβοίας), Καψάλη Παρασκευή (Γερακαρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μαντζάνας Χρήστος (Νερομύλων), Πάνος Χρήστος (Καστρίου), Σοφολόγης Στέφανος (Σωτηρίτσας) και Χουτζιούμης Κωνσταντίνος (Σκλήθρου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγίας Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες Αλέξανδρος Ντελής και Θεοδώρα Πατσιαβούδη.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγίας Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **207/2022 (ΑΔΑ: 6Ν8ΤΩ6Ι-Ο1Θ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας, **εγκρίθηκε** το υπ' αριθ. **10643/26-09-2022 Πρακτικό ΙΙΙ** (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου) της αρμόδιας Επιτροπής και **κατακυρώθηκε** ο Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Συστημικό Αριθμό 154046, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: **«Προμήθεια και εγκατάσταση ευφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: "Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγίας"**, στην επιχείρηση: **«ΑΚΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** - (με Α/Α Συστήματος Προσφοράς: 265862) που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη ανοιγμένη τιμή προσφοράς **ΤΒΑ(265862)= 1,00, με συνολική προσφερόμενη τιμή 1.630.870,00€ (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)** (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα **«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **23837/26-7-2021 (ΑΔΑ: 93Ζ246ΜΤΛ6-Η92)** Απόφαση Ένταξης για τη χρηματοδότηση της πράξης: **«Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγίας»**.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγίας υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **2023/21-02-2023 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23SYMV012170859 2023-02-21), συνολικού ποσού **1.630.870,00€** χωρίς το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **δέκα οχτώ (18) μηνών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **21/08/2024**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **9534/25-07-2024** αίτησή του ζήτησε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, **κατά εννέα (9) μήνες δηλαδή μέχρι 21/05/2025**, καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που κατέστησαν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Συγκεκριμένα, λόγω του ακραίου καιρικού φαινομένου «Κυκλώνας Daniel» που έπληξε ολόκληρη τη Θεσσαλία και των πρωτοφανών πλημμυρικών φαινομένων που επακολούθησαν στην περιοχή του Δήμου μας, δεν ήταν δυνατή η πρόοδος του συμβατικού αντικειμένου το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθώς δεν υπήρχε πρόσβαση σε όλα τα αντλιοστάσια τα οποία βρίσκονται σε δύσβατες περιοχές.

Στα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Συγκεκριμένα στο **άρθρο 6.1: «Χρόνος παράδοσης υλικών»** της διακήρυξης καθορίζονται, βάσει των διατάξεων του **άρθρου 206 του Ν. 4412/2016**, τα εξής: **«6.1.1 ... Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη**

του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

**6.1.2.** Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».

Επιπλέον, στο **άρθρο 4.5** της διακήρυξης: «**Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της**», καθορίζεται ότι: «**Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412**».

Περαιτέρω στο **άρθρο 132 του Ν. 4412/2016** περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται για την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

**α.** Στοιχειοθετείται η ύπαρξη ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων (απρόβλεπτες συνθήκες κατά την εκτέλεση της σύμβασης), που κατέστησαν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

**β.** Πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 και 132 του Ν. 4412/2016, για την τροποποίηση της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας με την παράταση της συμβατικής προθεσμίας, ενώ η δυνατότητα παράτασης προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

**γ.** Η αρμόδια Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

**δ.** Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου κρίνεται σκόπιμη για την άρτια και έντεχνη παράδοση του εξοπλισμού.

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης για την εκτέλεση της προμήθειας: «**Προμήθεια και εγκατάσταση ευφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ**» - **ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: "Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς"**» κατά εννέα (9) μήνες δηλαδή μέχρι **21/05/2025** χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

### Το Δημοτικό Συμβούλιο

#### λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - Των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1 περ. ζ' και 74Α παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
  - Των άρθρων 132 και 206 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
  - Του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*».
  - Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Την υπ' αριθμ. **23837/26-7-2021** ([ΑΔΑ: 93Ζ246ΜΤΛ6-Η92](#)) Απόφαση Ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης: «*Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς*» από το Πρόγραμμα «*ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ*».
3. Την υπ' αριθμ. 207/2022 ([ΑΔΑ: 6Ν8ΤΩ6Ι-Ο1Θ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με Συστημικό Αριθμό 154046) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια και εγκατάσταση ευφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ" - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: "Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς"*».
4. Τη με αριθμό πρωτ. **2023/21-02-2023 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23SYMV012170859 2023-02-21) μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς.
5. Την υπ' αριθμ. **9534/25-07-2024** αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, **κατά εννέα (9) μήνες δηλαδή μέχρι 21/05/2025**.
6. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

### Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης για την εκτέλεση της προμήθειας: «*Προμήθεια και εγκατάσταση ευφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ*» - *ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: "Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς"*» **κατά εννέα (9) μήνες δηλαδή μέχρι 21/05/2025** χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **155/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

#### Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

**Παντελής Χρ. Χατζηρούφας**