



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,  
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131  
email: [i.mpoymakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpoymakas@0559.syzefxis.gov.gr)

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**

Αγιά, 22.10.2024

Αριθμ. πρωτ.: 13605

Αριθμός Απόφασης **156/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19<sup>ης</sup>/ 21.10.2024 τακτικής συνεδρίαση  
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

**Θέμα 9<sup>ο</sup> :** Έγκριση 2<sup>ης</sup> Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας:  
**«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».**

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς συνεδρίασε δημόσια, σήμερα **Δευτέρα 21.10.2024** και ώρα **19:30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **13378/17.10.2024** (ημερομηνία γνωστοποίησης **17.10.2024**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

#### Παρόντες

1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου
2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου
3. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου
4. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου
5. Γκαρρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη
6. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου
7. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη
8. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου
9. Μπεϊνιάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου<sup>1</sup>
10. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου
11. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου
12. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη<sup>2</sup>
13. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου
14. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου
15. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου
16. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη<sup>3</sup>
17. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου
18. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου

#### Απόντες

19. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου
  20. Κορδίλας Δημήτριος του Γεωργίου
  21. Κρανιώτης Ευάγγελος του Κων/νου
  22. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου
  23. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου
  24. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου
  25. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά
- που δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

<sup>1</sup> Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

<sup>2</sup> Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

<sup>3</sup> Προσήλθε στη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι εξής: Κανδυλάρης Δημοσθένης (Μελιβοίας), Καψάλη Παρασκευή (Γερακαρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μαντζάνας Χρήστος (Νερομύλων), Πάνος Χρήστος (Καστρίου), Σοφολόγης Στέφανος (Σωτηρίτσας) και Χουτζιούμης Κωνσταντίνος (Σκλήθρου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγίας Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες Αλέξανδρος Ντελής και Θεοδώρα Πατσιαβούδη.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγίας Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. **40/2023 (ΑΔΑ: 99ΥΧΩ6Ι-7ΥΝ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας **κατακυρώθηκε** ο Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια: **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»** με συνολική προσφερόμενη τιμή **2.399.925,00€ (ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ)** (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω της συνομολόγησης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με διάρκεια 10 χρόνια και Σταθερό Επιτόκιο χορήγησης: 3,78%.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγίας υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **6024/01-06-2023 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23SYMV012797673 2023-06-01), συνολικού ποσού **2.975.907,00€** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία καθορίστηκε σε χρονικό διάστημα **δώδεκα (12) μηνών** από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ήτοι μέχρι τις **31/05/2024**, μέσα στην οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία. Περαιτέρω, στο άρθρο 4 της σύμβασης προσδιορίζεται η **καταληκτική ημερομηνία ποσοτικής παράδοσης** των ειδών σε **Διακόσιες Εβδομήντα ημέρες (270)** από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ. **109/2024** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας (ΑΔΑ: **9Κ3ΓΩ6Ι-ΙΨΣ**) χορηγήθηκε μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης (παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας κατά 5 μήνες) για την εκτέλεση της προμήθειας: **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»** μέχρι τις **31/10/2024**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **12894/09-10-2024** αίτησή του, ζήτησε τη χορήγηση της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα μία (61) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **31/12/2024**, με σκοπό την παράταση των εγγυητικών καλής εκτέλεσης του έργου, επικαλούμενος τις διαδικασίες παραλαβής του έργου από τον Δήμο, στις οποίες περιλαμβάνεται η παράδοση έκθεσης πιστοποίησης των φωτιστικών σωμάτων που εγκαθίστανται από ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα (**ΚΑΠΕ**), η ολοκλήρωση της οποίας δεν αποτελεί υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Στα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Συγκεκριμένα στο **άρθρο 6.1: «Χρόνος παράδοσης υλικών»** της διακήρυξης – όπου ενσωματώνονται οι διατάξεις του **άρθρου 206 του Ν. 4412/2016** - ορίζεται: **«6.1.1 .... Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση**

αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».

Επιπλέον, στο **άρθρο 4.5: «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της»** της διακήρυξης, καθορίζεται ότι: «*Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412*».

Περαιτέρω στο **άρθρο 132 του Ν. 4412/2016** περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται για την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

**α.** Στοιχειοθετείται η ύπαρξη σοβαρών λόγων (απρόβλεπτες συνθήκες κατά την εκτέλεση της σύμβασης – ολοκλήρωση διαδικασίας πιστοποίησης από ΚΑΠΕ), που καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση- παραλαβή των συμβατικών ειδών.

**β.** Πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 και 132 του Ν. 4412/2016, για την τροποποίηση της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας με την παράταση της συμβατικής προθεσμίας, ενώ η δυνατότητα παράτασης προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

**γ.** Η αρμόδια Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

**δ.** Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου κρίνεται σκόπιμη για την σωστή και απρόσκοπτη παράδοση-παραλαβή του εξοπλισμού.

**εισηγούμαστε να εγκρίνεται** τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης (παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας κατά 61 ημερολογιακές ημέρες ) για την εκτέλεση της προμήθειας: **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»** μέχρι τις **31/12/2024**, μέσα στην οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

### Το Δημοτικό Συμβούλιο

**λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις:

- των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1, περ. ζ' και 74Α παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», και ιδιαίτερα των άρθρων 206, 207 και 132,

- του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
  - του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.»,
2. Την υπ' αριθμ. **109/2024** ([ΑΔΑ: 9Κ3ΓΩ6Ι-ΙΨΣ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας: “Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς”».
  3. Την υπ' αριθμ. **40/2023** ([ΑΔΑ: 99ΥΧΩ6Ι-7ΥΝ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Κατακύρωση του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: “Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς”».
  4. Το υπ' αριθμ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας».
  5. Τη με αριθμό πρωτ. 7760/22-07-2022 ([ΑΔΑ: Ψ0Ξ9Ω6Ι-ΥΛ8](#) περίληψης διακήρυξης) διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «22PROC010984403 2022-07-22».
  6. Τη με αρ. πρωτ. **6024/01-06-2023 σύμβαση** (ΑΔΑΜ: 23SYMV012797673 2023-06-01) μεταξύ του αναδόχου και του δήμου Αγιάς.
  7. Την υπ' αριθμ. **12894/09-10-2024** αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά τη χορήγηση της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα μία (61) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/12/2024
  8. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

## Αποφασίζουμε ομόφωνα

**Εγκρίνουμε** τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης (παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας κατά 61 ημερολογιακές ημέρες ) για την εκτέλεση της προμήθειας: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» μέχρι τις **31/12/2024**, μέσα στην οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **156/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

**Παντελής Χρ. Χατζηρούφας**