



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
[ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ](#)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, **02.12.2024**

Αριθμ. πρωτ.: **15317**

Αριθμός Απόφασης **172/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 22^{ης}/ **29.11.2024** τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Θέμα 12^ο :	Έγκριση 1 ^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Αγιάς».
------------------------------	--

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς συνεδρίασε δημόσια, σήμερα **Παρασκευή 29.11.2024** και ώρα **15:30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **15015/25.11.2024** (ημερομηνία γνωστοποίησης **25.11.2024**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

- Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου
- Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου
- Γκαρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη
- Κρασιώτης Ευάγγελος του Κων/νου
- Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου
- Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου¹
- Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου
- Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη
- Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου
- Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά
- Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου
- Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου
- Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου
- Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη
- Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου
- Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου
- Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου
- Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου

Απόντες

- Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου
- Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου
- Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου
- Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου
- Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη
- Κορδίλας Δημήτριος του Γεωργίου
- Μπεινιάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου που δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

¹ Αποχώρησε πριν την ψήφιση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι εξής: Γαλάνης Απόστολος (Αμυγδαλής), Καψάλη Παρασκευή (Γερακαρίου), Κρίγκας Γεώργιος (Δήμητρας), Κωστούλας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μαντζάνας Χρήστος (Νερομύλων), Ντελής Σπύρος (Αετολόφου) και Χουτζιούμης Κων/νος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. **136/2021 (ΨΧΙΕΩ6Ι-ΓΛΒ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε το αποτέλεσμα (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ' αριθ. **178/2021 (ΑΔΑ: 698ΚΩ6Ι-ΩΥΨ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ**», με α/α προσφοράς **156918**, με μέση έκπτωση **31,22 % (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)** και συνολική προσφερόμενη τιμή **240.735,03€ (ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ)** χωρίς ΦΠΑ, χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «**Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς**» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **16693/4-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΑΚ46ΜΤΛ6-Ζ2Α)** Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «**Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς**».

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **3377/11-04-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: **22ΣΥΜΝ010368776 2022-04-11**), συνολικού ποσού **298.511,44 € (με Φ.Π.Α. 24%)**. Ημερομηνία έναρξης των εργασιών είναι η **11-04-2022** και η ολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης έχει καθοριστεί σε **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της. Επομένως, ως ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η **7/10/2022**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **3758/20-04-2022** αίτησή του ζήτησε την διακοπή των εργασιών λόγω καθυστέρησης έκδοσης της οικ. άδειας για την ανέγερση του καταφυγίου, καθώς απαιτείται **έγκριση παρέκκλισης** εκ των πολεοδομικών διατάξεων, διαδικασία που καθίσταται χρονοβόρα καθώς απαιτείται η εμπλοκή πολλών υπηρεσιών. Με την υπ' αριθ. **4010/03-05-2022** απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χορηγήθηκε η διακοπή εργασιών από 3-05-2022 έως την έκδοση της οικ. άδειας. Εν συνεχεία, μετά την έκδοση της οικ. άδειας στις 14/03/2024, δόθηκε η υπ' αριθ. **3989/01-04-2024** Εντολή έναρξης εργασιών από τη Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου, σύμφωνα με την οποία το **υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας είναι 158 ημέρες**, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από **03/05/2022** (ημερομηνία διακοπής των εργασιών του έργου) έως **7/10/2022** (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών) και επομένως ως **νέα ημερομηνία περάτωσης** του συμβατικού αντικειμένου ορίστηκε η **05/09/2024**.

Ο ανάδοχος με την από **02-09-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **διακόσιες επτά (207) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/03/2025**, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους:

α) Κατά το διάστημα των 180 ημερολογιακών ημερών της συμβατικής προθεσμίας, από 01/04/2024 έως 2/09/2024, για 29 ημέρες παρατηρήθηκαν καιρικά φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων και ακραίου καύσωνα, με αποτέλεσμα την μη εκτέλεση εργασιών κατά τη διάρκειά τους.

β) Προκλήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών, καθώς έπρεπε να προηγηθεί από τον κύριο του έργου η εκτέλεση εργασιών διευθέτησης του χάνδακα απορροής όμβριων που διατρέχει το οικόπεδο, ο οποίος παρεμποδίζει την πραγματοποίηση τμήματος των προβλεπόμενων εργασιών.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρητρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».

β. Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987** (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημομαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει».

γ. Τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010** από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

δ. Τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, βάσει των οποίων από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων**, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

ε. Τις διατάξεις της **παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010**: «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου», όπου ορίζεται: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», καθώς και το υπ' αριθ. **13533/14-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών** με θέμα: «Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας»,

στ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

ζ. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της αιτούμενης παράτασης, κρίνοντας το αίτημα του αναδόχου εύλογο,

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» κατά διακόσιες **επτά (207) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/3/2025.**

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1 περ. ζ' και 74Α παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
 - του άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
 - του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
 - του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Το υπ' αριθμ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*».
3. Την υπ' αριθ. **178/2021** ([ΑΔΑ: 698ΚΩ6Ι-ΩΥΨ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς"*», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών».
4. Την με αριθμό πρωτ. **3377/11-04-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010368776 2022-04-11**) μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς.
5. Την υπ' αριθμ. **3758/20-04-2022** αίτηση του αναδόχου για την **1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Κατασκευή Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Αγιάς*».
6. Την υπ' αριθμ. **4010/03-05-2022** απόφαση της Προϊσταμένης της Επιβλέπουσας Τεχνικής Υπηρεσίας με την χορηγήθηκε διακοπή εργασιών από 3-05-2022 έως την έκδοση της οικ. άδειας.
7. Την υπ' αριθμ. **3989/01-04-2024** Εντολή έναρξης εργασιών από την Προϊσταμένη της Επιβλέπουσας Τεχνικής Υπηρεσίας του έργου.
8. Την από **22/11/2024** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
9. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» κατά διακόσιες επτά (207) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **31/3/2025**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **172/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Χρ. Χατζηρούφας