



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, **25.06.2024**
Αριθμ. πρωτ. **7813**

Αριθμός Απόφασης **115/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **14^{ης}/21.06.2024** τακτικής συνεδρίασης
της **δημοτικής επιτροπής** Δήμου Αγιάς

Θέμα 9^ο : Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Μεταφορικός αγωγός ύδρευσης Μελιβοία - Βελίκα**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «**Έργα πρόληψης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών ΔΕΥΑ Αγιάς**».

Η **δημοτική επιτροπή**, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Παρασκευή 21.06.2024** και ώρα **18:15**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **7493/17.06.2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **17.06.2024**.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος
3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
4. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος
5. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος
6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
7. Γουργιώτης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος¹

Απόντες

8. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Αθανάσιος Παπαποστόλου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «**Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς**», σε εφαρμογή της υπ' αρ. **1/2024** ([ΑΔΑ: 6ΖΩΘΩ6Ι-ΝΛ2](#)) απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, πολεοδομίας, περιβάλλοντος & ποιότητας ζωής.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Αναπλήρωσε τον Θεόδωρο Ριζούλη.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **475/2023** (ΑΔΑ: **6ΧΔ5Ω6Ι-ΜΟΑ**) Απόφαση του Δημάρχου Αγιάς εγκρίθηκε η ανάθεση όλων των υποέργων της πράξης: «**ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ**», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ', του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «*Daniel*».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των φακέλων προσφοράς των οικονομικών φορέων που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, η αρμόδια Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάθεση των Υποέργων 1, 2, 3 και 4 της πράξης: «**ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ**», σύμφωνα με το υπ' αριθ. **13060/20-10-2023** Πρακτικό Ι Διαπραγμάτευσης που συνέταξε.

Ακολούθως, με την υπ' αριθ. **476/2023** (ΑΔΑ: **6ΙΝΩΩ6Ι-Χ07**) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς αποφασίστηκε η Ανάθεση των Υποέργων 1, 2, 3 και 4 της πράξης: «**ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ**», ενώ με την υπ' αριθ. **197/2023** (ΑΔΑ: **Ψ460Ω6Ι-300**) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι υπ' αριθ. 475/2023 και 476/2023 Αποφάσεις Δημάρχου.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα: «**ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025**», με συνολικό ποσό χρηματοδότησης **300.000,00€** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ' αριθ. **85816/6-10-2023** (ΑΔΑ: **6Θ7Ω46ΜΤΛ6-Ρ96**) Απόφαση ένταξης με Κωδικό ΟΠΣ: **5221493**.

Μεταξύ του αναδόχου «*Πολυχρόνη Πολυχρονίου του Σεραφείμ*», του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **13961/13-11-2023** (ΑΔΑΜ: **23ΣΥΜΝ013752540 2023-11-13**) σύμβαση για την εκτέλεση του *Υποέργου 1*: «*Μεταφορικός αγωγός ύδρευσης Μελιβοία - Βελίκα*» της πράξης: «**ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ**», συνολικού ποσού **200.000,00€** (χωρίς Φ.Π.Α.) και **248.000,00€** (με Φ.Π.Α. 24%). Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε έως τις **30-12-2023**.

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθμ. **15603/14-12-2023** έγγραφό του αιτήθηκε την **1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά 60 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι μέχρι τις **28-02-2024**, η οποία και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **216/2023** (ΑΔΑ: **ΨΧΓΗΩ6Ι-Σ4Μ**) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Το εν λόγω έργο αφορά στην κατασκευή υδρευτικού μεταφορικού αγωγού από τις πηγές Ντάφη που βρίσκονται νότια από τον οικισμό της Μελιβοίας και σε απόσταση 80.0 m από αυτόν έως την δεξαμενή αποθήκευσης του οικισμού Βελίκας, που έχει χωρητικότητα 1000 μ³ και βρίσκεται σε απόσταση 950μ δυτικά του οικισμού.

Ο **1^{ος} ΑΠΕ** συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξήσεις στις ποσότητες ορισμένων συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη, που προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων, δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αύξηση ποσοτήτων - βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ - ανέρχεται σε **200.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 248.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)**, δηλαδή δεν υπάρχει μεταβολή στην εγκεκριμένη δαπάνη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α'/8-8-16): «7. **Οι Α.Π.Ε. και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο** ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο εκπροσώπησης. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. **Ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή**, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση, διατυπώνεται και η γνώμη της διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Σε περίπτωση άσκησης ένστασης η Προϊσταμένη Αρχή οφείλει να αναμείνει την απόφαση επ' αυτής πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.. Μετά από την έγκριση του Α.Π.Ε., ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς».

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 74Α, παρ. 2.β του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) **την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Κατόπιν των ανωτέρω, **εισηγούμαστε να εγκρίνετε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: «**Μεταφορικός αγωγός ύδρευσης Μελιβοία - Βελίκα**» - **ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ»** που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης **200.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 248.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)**.

Η δημοτική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 74Α, παρ. 1 και 2β του ν.3852/2010, (Α' 87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- την υπ' αριθμ. 197/2023 ([ΑΔΑ: Ψ460Ω6Ι-300](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση των υπ' αρ. 475/2023 (ΑΔΑ: 6ΧΔ5Ω6Ι-ΜΟΑ) και 476/2023 (ΑΔΑ: 6ΙΝΩΩ6Ι-Χ07) Αποφάσεων Δημάρχου περί έγκρισης ανάθεσης των Υποέργων της πράξης: "ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ"*», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ' του Ν. 4412/2016»,
- την υπ' αριθμ. 475/2023 ([ΑΔΑ: 6ΧΔ5Ω6Ι-ΜΟΑ](#)) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση ανάθεσης των υποέργων της πράξης: "ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ"*», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ', του Ν. 4412/2016»,
- την υπ' αριθμ. 476/2023 ([ΑΔΑ: 6ΙΝΩΩ6Ι-Χ07](#)) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς με θέμα: «*Ανάθεση των Υποέργων 1, 2, 3, και 4 της πράξης: "ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ"*», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ', του Ν. 4412/2016.»,
- τη με αριθμό πρωτ. 13961/13-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013752540 2023-11-13) σύμβαση μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς,
- τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «*Μεταφορικός αγωγός ύδρευσης Μελιβοία - Βελίκα*» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «*ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ*», που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «*Μεταφορικός αγωγός ύδρευσης Μελιβοία - Βελίκα*» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «*ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ*» που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης 200.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 248.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **115/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας