



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, **25.06.2024**
Αριθμ. πρωτ. **7815**

Αριθμός Απόφασης **117/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **14^{ης}/21.06.2024 τακτικής** συνεδρίασης
της **δημοτικής επιτροπής** Δήμου Αγιάς

Θέμα 11^ο : Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ευρυμενών**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «**Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων δήμου Αγιάς**».

Η **δημοτική επιτροπή**, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Παρασκευή 21.06.2024** και ώρα **18:15**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **7493/17.06.2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **17.06.2024**.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος |
| 3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος | 4. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος |
| 5. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος | 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος |
| 7. Γουργιώτης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος ¹ | |

Απόντες

8. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Αθανάσιος Παπαποστόλου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «**Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς**», σε εφαρμογή της υπ' αρ. **1/2024 (ΑΔΑ: 6ΖΩΘΩ6Ι-ΝΛ2)** απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, πολεοδομίας, περιβάλλοντος & ποιότητας ζωής.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Αναπλήρωσε τον Θεόδωρο Ριζούλη.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. **5670/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΚΖ46ΜΤΛ6-8ΓΜ)** Απόφαση Ένταξης εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Πράξης: «**Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων Δήμου Αγιάς**» στο Πρόγραμμα «**ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ**» η οποία και έγινε αποδεκτή με την υπ' αριθμ. **184/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΡΔΩ6Ι-Κ0Υ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το **ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (κύριο υποέργο): «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ**», συνολικού προϋπολογισμού **1.595.000,00€** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθμ. **10/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η από **12/01/2023** **επικαιροποιημένη** μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «**Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ευρυμενών**» και καθορίστηκαν οι όροι του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσής του.

Κατόπιν της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και σύμφωνα με: **α)** την υπ' αριθμ. **83/2023 (ΑΔΑ: 91Υ5Ω6Ι-Ν63)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί Έγκρισης του αποτελέσματος (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου και **β)** την υπ' αριθμ. **128/2023 (ΑΔΑ: ΡΠΦΩΩ6Ι-ΙΝΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «**Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», υπογράφηκε η σύμβαση με αρ. πρωτ. **11499/18-09-2023** μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της αναδόχου εταιρίας «**ΑΙΑΣ ΑΤΕ**».

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **11499/18-09-2023** **σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23SYMV013422207 2023-09-18), συνολικού ποσού **1.071.976,31€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 1.329.250,62€ (με Φ.Π.Α. 24%)**. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή **μέχρι 14/06/2024**.

Ο ανάδοχος με αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 11/03/2025**, η οποία και εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Το εν λόγω έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή αγροτικών οδών μήκους 10.576,98μ στο αγρόκτημα Ομολίου και μήκους 4.561μ στο αγρόκτημα Στομίου του Δ. Αγιάς. Οι οδοί θα διαστρωθούν επί υφιστάμενων οδικών τμημάτων αγροτικού οδικού δικτύου. Οι εν λόγω δρόμοι, αποτελούν ήδη διανοιγμένες κεντρικές αγροτικές οδούς, οι οποίες προτείνεται να βελτιωθούν με την εκτέλεση εργασιών διάστρωσης συμπυκνωμένου υλικού 3Α και ασφαλτόστρωσης.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου συντάχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει ποσότητες εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες, λόγω των απρόβλεπτων και έκτακτων περιστάσεων που προέκυψαν στην περιοχή κατασκευής του έργου εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε η θεομηνία DANIEL και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου. Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας του φαινομένου του μεσογειακού κυκλώνα «DANIEL», η Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών είναι μία από τις περιοχές που δέχτηκε μεγάλο όγκο νερού από τις υπερχειλίσεις του Πηνειού Ποταμού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει μια τεράστια περιοχή παραπλεύρως του Πηνειού, στις εκβολές του στο Αιγαίο Πέλαγος. Μια μεγάλη πεδιάδα, αυτή του Ομολίου και του Στομίου, πλημμύρισε από άκρη σε άκρη, με αποτέλεσμα χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης να βρίσκονται κάτω από το νερό και η αγροτική οδοποιία να έχει εξολοκλήρου καταστραφεί.

Για το λόγο αυτό εκδόθηκε από τη Δ/νουςα Υπηρεσία η υπ' αριθ. **12084/27-09-2022 Έγκριση Επαιγουσών Πρόσθετων Εργασιών**, καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη η εκτέλεση μιας σειράς παρεμβάσεων (απομάκρυνση φερτών υλών-λάσπης) για την αποκατάσταση της βατότητας στους πλημμυρισμένους δρόμους και την επαναφορά των δρόμων σε κατάσταση τέτοια, που να μπορεί να δρομολογηθεί η έναρξη και η ομαλή πορεία του έργου.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε ώστε να συμπεριλάβει το κόστος της εκτέλεσης των πρόσθετων εργασιών, που αντιστοιχεί **σε ποσοστό 15%**, της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Οι ποσότητες εργασιών που ενσωματώνονται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στη συναφθείσα σύμβαση, αλλά κατέστησαν αναγκαίες, λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω των θεομηνιών DANIEL και ELIAS που επικράτησαν στην περιοχή του Δήμου Αγιάς.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ κρίνονται αναγκαίες αλλά και καθοριστικές για την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες ώστε να επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου, η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Όσον αφορά στην **αρχική σύμβαση**, η συνολική δαπάνη για έγκριση, βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ, ανέρχεται σε **1.329.250,62€** (με Φ.Π.Α. 24%), δηλαδή **δεν επιφέρεται καμία αλλαγή**, σε σχέση με το αρχικά ανατεθέν ποσό.

Η συνολική δαπάνη - βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ - της **1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης** ανέρχεται σε **199.387,60€** (με το ΦΠΑ), δηλαδή η **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης ανέρχεται σε ποσοστό 15%**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **1.528.638,22€** με το ΦΠΑ, που αναλύεται ως εξής: 1.071.970,49€ για εργασίες, 160.795,58€ για απρόβλεπτα, 6,69€ για αναθεώρηση και 295.865,46€ για Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται δε ότι για τον 1^ο ΑΠΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1^ε του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου **156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ-147 Α'8-8-16): «**Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της διαφοράς**».

Περαιτέρω, στην παρ. **1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016**, σε σχέση με τις συμπληρωματικές συμβάσεις, ορίζεται:

«β) **Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν**

περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και **κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου**, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση».

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 74Α, παρ. 2.β του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) **την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι να εγκρίνετε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η **Συμπληρωματική Σύμβαση** του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε 1.528.638,22€ με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό 15%**, σε σχέση με το αρχικά ανατεθέν συμβατικό ποσό.

Η δημοτική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 74Α, παρ. 1 και 2β του ν.3852/2010, (Α' 87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- την υπ' αρ. 5670/2021/29-06-2022 ([ΑΔΑ: ΨΗΚΖ46ΜΤΛ6-8ΓΜ](#)) Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «*Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων Δήμου Αγιάς*» στο Πρόγραμμα «*ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ*»,
- την υπ' αριθμ. 128/2023 ([ΑΔΑ: ΡΠΦΩΩ6Ι-ΙΝΡ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ" - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ"*»,
- τη με αριθμό πρωτ. 11499/18-09-2023 σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23SYMV013422207 2023-09-18) σύμβαση μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς,
- τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η **Συμπληρωματική Σύμβαση** του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
- το 1^ο/17-06-2024 Πρακτικό του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **1.528.638,22€** με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό 15%, σε σχέση με το αρχικά ανατεθέν συμβατικό ποσό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **117/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας