



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
[ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ](#)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, **01.10.2024**
Αριθμ. πρωτ. **12442**

Αριθμός Απόφασης **173/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **23^{ης}/30.09.2024 τακτικής** συνεδρίασης
της **δημοτικής επιτροπής** Δήμου Αγιάς

Θέμα 2^ο : Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «*Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση*».

Η **δημοτική επιτροπή**, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Δευτέρα 30.09.2024** και ώρα **19:30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **12555/26.09.2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **26.09.2024**.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος |
| 3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος | 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος |
| 5. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος | 6. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος |

Απόντες

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και συμμετείχε ο Αθανάσιος Παπαποστόλου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «*Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς*», σε εφαρμογή της υπ' αρ. **1/2024** ([ΑΔΑ: 6ΖΩΘΩ6Ι-ΝΛ2](#)) απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν, για τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι Πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων: Γαλάνης Απόστολος – Αμυγδαλής, Καψάλη Παρασκευή – Γερακαρίου, Μαντζάνας Χρήστος – Νερομούλων, Ντελής Σπύρος – Αετολόφου, Πάνος Χρήστος – Καστρίου και Χουτζιούμης Κωνσταντίνος – Σκλήθρου.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **148/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **22/2018** μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «**Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση**», συνολικού προϋπολογισμού **203.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. Περαιτέρω καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την υπ' αριθ. **9/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΦΡΩ6Ι-ΗΟΥ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδεκτή η υπ' αριθ. **4949/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΧΖ7ΑΡ-Μ5Η)** Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση του έργου: «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**».

Εν συνεχεία, με το υπ' αριθ. **4253/23-11-2020 (ΑΔΑ: 6Ι4Ψ7ΛΠ-98Β)** έγγραφό της, η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του **Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ** ενέκρινε τα υποβληθέντα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0011348061.

Κατόπιν τούτου, με βάση την υπ' αριθ. **158/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού με **αρ. πρωτ. 12976/22-12-2020**, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ «20PROC007903376 2020-12-22»**.

Μετά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και σύμφωνα με την υπ' αριθ. **244/2021 (ΑΔΑ: ΩΣ60Ω6Ι-ΦΝΡ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί *Κατακύρωσης του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού*, μεταξύ του αναδόχου του έργου: «**ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ**» και του Δήμου Αγιάς, υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **2342/15-03-2022** σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010208478 2022-03-15).

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **110.662,24€ (χωρίς Φ.Π.Α.)** και **137.221,18€ (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε **81.085,45€** για εργασίες, **14.595,38€** για ΓΕ & ΟΕ, **14.352,12€** για απρόβλεπτα, **369,46€** για απολογιστικά, **44,90€** για ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών, **214,93€** για αναθεώρηση και **26.558,94€** για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **210 ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή **μέχρι 10/10/2022**. Ακολουθώντας, με την υπ' αριθ. **234/2022 (ΑΔΑ: ΨΤΟ6Ω6Ι-ΖΖΣ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης για χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών** από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, ήτοι έως **10-04-2023**. Το έργο ολοκληρώθηκε **εμπρόθεσμα** την **10/04/2023** (υπ' αριθ. **3953/18-04-2023** Βεβαίωση Περαιώσεως).

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την αποπεράτωση του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ανάβρας του Δήμου Αγιάς προκειμένου να παραδοθεί για χρήση ένα κτίριο καλαίσθητο και λειτουργικό, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγιάς

Ο **1^{ος} ΑΠΕ** και το **1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** συντάχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία – ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς - και ο ανάδοχος τα αποδέχτηκε ενυπόγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει την αύξηση ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων και την ενσωμάτωση νέων εργασιών, που δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης, οι οποίες αποσκοπούν στην άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου, στη σωστή λειτουργία και βέλτιστη απόδοσή του. Κατόπιν της έγκρισης του **1^{ου} Α.Π.Ε.**, το έργο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξής του.

Η δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση ποσοτήτων του συμβατικού αντικειμένου και την ενσωμάτωση νέων εργασιών καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από το ποσό των επί ελασσον δαπανών, οι οποίες έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Στον 1ο ΑΠΕ συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκτέλεσης των πρόσθετων εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 155 του Ν. 4412/16** και την υπ' αριθ. **3701/19-04-2022** Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας περί **Έγκρισης επειγουσών πρόσθετων εργασιών**, με την οποία δόθηκε εντολή στον ανάδοχο να προχωρήσει στην υλοποίηση εργασιών πλήρους αντικατάστασης της κεραμοσκεπής, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο υπό εκτέλεση συμβατικό αντικείμενο (καλωδιώσεις, ηλεκτρολογικές εργασίες, επιχρίσματα, χρωματισμοί κα). Οι νέες εργασίες λοιπόν αποσκοπούν στη θωράκιση του κτιρίου έναντι της εισχώρησης νερών της βροχής, καθώς δεν μπορούν να διαχωριστούν από το φυσικό αντικείμενο του έργου, ενώ χωρίς την κατασκευή τους δεν θα ήταν δυνατή η διασφάλιση της αριότητας της κατασκευής κατά την πρόοδο των λοιπών εργασιών. Το συνολικό κόστος των επειγουσών πρόσθετων εργασιών ανέρχεται σε **12.497,79 ευρώ**, που αντιστοιχεί **σε ποσοστό 11,32%**, δηλαδή **μικρότερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.**, που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του Ν. 4412/2016 σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Στον **1ο ΑΠΕ** σημειώνεται **μείωση** της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης **κατά 575,51 ευρώ ή ποσοστό 0,42%**. Η **συνολική δαπάνη** του έργου με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αύξηση ορισμένων ποσοτήτων, βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται σε **136.645,67€** ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), ενώ το ποσό της με αρ. πρωτ. **2342/15-03-2022** σύμβασης του έργου ανέρχονταν σε **137.221,18€**.

Επισημαίνεται δε ότι για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**», το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει διατυπώσει **σύμφωνη γνώμη** (Πρακτικό 1ο/17-6-2024, Αρ. Απόφασης: 2) κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1^ε του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Περαιτέρω, για τον 1ο Α.Π.Ε. εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. **5548/20-9-2024 (ΑΔΑ: 6ΞΗΒ7ΛΡ-Φ94)** Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Προέγκριση 1ου ΑΠΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία», σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Απόφασης Ένταξης του έργου στο Μέτρο 19, του Υπομέτρου 19.2.4, της Δράσης 19.2.4.5, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

Στη συνέχεια παρατίθεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ-147 Α' /8-8-16): «**Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς».**

Περαιτέρω, στο **άρθρο 155 του Ν. 4412/16 (Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.)**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι: «**Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 156, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν κατεπείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη ΑΠΕ ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών της παρ. 10 του άρθρου 154, περί εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών. Για την έγκριση αυτήν η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του κατεπείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς και πριν από την έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και να ενσωματώνονται στον επόμενο ανακεφαλαιωτικό πίνακα**

εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Αν η ενδεικτική τιμή προκύπτει από παρατηρητήριο τιμών, υποχρεωτικά ως τιμή τίθεται η μέση τιμή του παρατηρητηρίου τιμών μειωμένη κατά δέκα τοις εκατό (10%).»

Όσον αφορά στις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή**, την **επιτροπή ποιότητας ζωής** και την **εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Στις διατάξεις του **άρθρου 74Α, παρ. 2.β του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) **την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Κατόπιν των ανωτέρω, **εισηγούμαι**: Να εγκρίνετε με απόφασή σας **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση»**, που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **136.645,67€** με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε **μείωση της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης κατά 575,51 ευρώ ή ποσοστό 0,42%**.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - του άρθρου 74Α, παρ. 1 και 2β του ν.3852/2010, (Α' 87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 - του άρθρου 155 και 156 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
2. Την με αριθμό πρωτ. **4949/23-12-2019** ([ΑΔΑ: Ω8ΧΖ7ΛΡ-Μ5Η](#)) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση του έργου: «**Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση**» από το «*Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020*»,
3. Τη με αρ. πρωτ. **5548/20-9-2024** ([ΑΔΑ: 6ΞΗΒ7ΛΡ-Φ94](#)) Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Προέγκριση 1ου ΑΠΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «*Θεσσαλία*».
4. Την υπ' αριθμ. **244/2021** ([ΑΔΑ: ΩΣ60Ω6Ι-ΦΝΡ](#)) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «**Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση"**».
5. Την υπ' αριθμ. 3701/19-04-2022 απόφαση της Δ/νουςας Υπηρεσίας περί Έγκρισης επειγουσών πρόσθετων εργασιών.
6. Τη με αριθμό πρωτ. 2342/15-03-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010208478 2022-03-15) μεταξύ του αναδόχου και του δήμου Αγιάς.
7. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
8. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «*Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση*», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **136.645,67€** με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε μείωση της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης κατά 575,51 ευρώ ή ποσοστό 0,42%.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **173/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας