



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, **15.11.2024**
Αριθμ. πρωτ. **14653**

Αριθμός Απόφασης **193/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **25^{ης}/15.11.2024 τακτικής** συνεδρίασης
της **δημοτικής επιτροπής** Δήμου Αγιάς

Θέμα 6^ο : Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**Ενεργειακή Αναβάθμιση 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αγιάς**».

Η **Δημοτική Επιτροπή**, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Παρασκευή 15.11.2024** και ώρα **09:00 π.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **14397/11.11.2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **11.11.2024**.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος |
| 3. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος | 4. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος |
| 5. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος | 6. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος |
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | |

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **24/2020 (ΑΔΑ: Ψ33ΕΩ6Ι-Υ7Ω)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η μελέτη για την κατασκευή του έργου: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού **350.000,00** ευρώ με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020**», βάσει της με αρ. πρωτ. **2830/03-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΦΞ7ΛΡ-ΩΟΑ)** Απόφασης ένταξης της **ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**. Περαιτέρω, καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται ότι με την υπ' αριθ. **3158/21-05-2024** Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η Ένταξη της Πράξης: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» με Κωδικό ΟΠΣ 6006900 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα», στην οποία περιλαμβάνεται το ανωτέρω έργο με Α/Α Υποέργου 4.

Με βάση την υπ' αριθ. **8/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τη μέθοδο της χαμηλότερης προσφοράς για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

Κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού και σύμφωνα με: **α)** την υπ' αριθ. **80/2023 (ΑΔΑ:ΤΠΗΩ6Ι-ΡΕΘ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «**Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου**», **β)** την υπ' αριθ. **108/2023 (ΑΔΑ: 9ΨΓ6Ω6Ι-ΘΩ0)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί **Κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου**, υπογράφηκε η σύμβαση με αρ. πρωτ. **11735/20-09-2023** μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της αναδόχου εταιρίας: «**ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ**».

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **166.126,87€ (χωρίς Φ.Π.Α.)** και **205.997,32 € (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 121.922,02 € για εργασίες, 21.945,96€ για ΓΕ & ΟΕ, 21.580,20€ για απρόβλεπτα, 322,09€ για απολογιστικά, 34,10€ για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών, 322,50€ για αναθεώρηση και 39.870,45€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (360) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή **μέχρι 15/09/2024**. Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **11282/6-9-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή **μέχρι 14/11/2024**, η οποία και εγκρίθηκε με Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην ενεργειακή θωράκιση του 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αγιάς μέσω οικοδομικών και μηχανολογικών επεμβάσεων.

Ο **1ος ΑΠΕ** και το **1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** συντάχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία – ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς - και ο ανάδοχος τα αποδέχτηκε ενυπόγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβουν την αυξομείωση ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων και την ενσωμάτωση νέων εργασιών, που δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης, οι οποίες αποσκοπούν στην άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου, στη σωστή λειτουργία και βέλτιστη απόδοσή του. Οι εν λόγω εργασίες – κατηγορίας οικοδομικών - κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες από κατασκευαστικής πλευράς και αφορούν στη θωράκιση του κτιρίου έναντι της εισχώρησης νερών της βροχής, δεν μπορούν να διαχωριστούν από το φυσικό αντικείμενο του έργου, ενώ χωρίς την κατασκευή τους δεν θα ήταν δυνατή η διασφάλιση της αρτιότητας της κατασκευής. Κατόπιν της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε., το έργο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξής του.

Η δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση ποσοτήτων του συμβατικού αντικείμενου και την ενσωμάτωση νέων εργασιών καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, από το ποσό των επί έλασσον δαπανών, και από το ποσό των δαπανών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, οι οποίες έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Οι **νέες εργασίες** που ενσωματώνονται, με την αντίστοιχη δαπάνη, είναι οι εξής:

NT1	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή
NT2	Υδρορροές οριζόντιες, ημικυκλικές ή τραπεζοειδείς
NT3	Αποξήλωση, βαφή και επανατοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων
NT4	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα
NT5	Θερμομόνωση εξωτερικών στοιχείων, όπως «λαμπάδες», περιθώρια ανοιγμάτων κτιρίου, προεξοχές κλπ, στα πλαίσια κατασκευής θερμοπρόσοψης και εφαρμογή οπλισμένου συνθετικού έγχρωμου επιχρίσματος
NT6	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
NT7	«Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων»
NT8	«Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm»
NT9	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου
NT10	«Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου»

Για την ολοκλήρωση της σύμβασης κρίνεται αναγκαία η υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών κατά την υλοποίηση του έργου, που δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1(α) του αρ. 156 του Ν. 4412/2016.

Οι **νέες εργασίες**, που προέκυψαν και συμπεριλήφθηκαν στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, για τις οποίες συντάχθηκε το **1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**, κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα της κατασκευής και η χρηστικότητα του έργου και είναι οι εξής: NT8, NT9 και NT10.

Οι προαναφερόμενες συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, να διαπιστωθούν και να συνεκτιμηθούν στο στάδιο σύνταξης της μελέτης. Επίσης, δεν μπορούν να διαχωριστούν από το κυρίως αντικείμενο της εργολαβίας, αφού είναι απόλυτα εξαρτημένες και εν αλληλουχία με τις συμβατικές εργασίες και επιπλέον δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τις δαπάνες των απροβλέπτων του προϋπολογισμού. Με την 1η Σ.Σ. εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη συνέχιση της αρχικής σύμβασης, ενώ θωρακίζεται το κτίριο έναντι της εισροής νερών της βροχής και αποτρέπεται ο κίνδυνος πρόσκλησης ζημιών μετά την αποπεράτωση της εργολαβίας λόγω διαβροχής της μόνωσης από πετροβάμβακα που πρόκειται να τοποθετηθεί.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ - ανέρχεται σε **205.997,32 €** με το ΦΠΑ, δηλαδή **δεν επιφέρεται καμία αλλαγή**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης - ανέρχεται σε **38.942,26€** με το ΦΠΑ, δηλαδή σημειώνεται **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε ποσοστό 18,90%**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η **συνολική δαπάνη** του έργου σύμφωνα με τον **1ο Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση** ανέρχεται στο ποσό των **244.939,58€** με το ΦΠΑ. Η δαπάνη του προτεινόμενου 1ου ΑΠΕ & της 1ης Σ.Σ. αναλύεται ως εξής: 192.669,24 € για εργασίες, 4.183,99 € για απρόβλεπτα, 356,19€ για απολογιστικές εργασίες 322,50€ για αναθεώρηση και 47.407,66 € για Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται δε ότι για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ**», το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη (Πρακτικό 1ο/17-6-2024, Αρ. Απόφασης: 1) κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Περαιτέρω, για τον 1ο Α.Π.Ε. εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. **6307/25-10-2024** Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1ης Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας, 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία», σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Απόφασης Ένταξης του έργου.

Στη συνέχεια παρατίθεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ-147 Α' /8-8-16): «**Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το**

άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. **Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή,** στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της διαφοράς».

Όσον αφορά στις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή**, την **επιτροπή ποιότητας ζωής** και την **εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Στις διατάξεις του **άρθρου 74Α, παρ. 2.β του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) **την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τον **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών**, την **1η Συμπληρωματική Σύμβαση** και το **1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών** του έργου: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ**»-Υποέργο με Α/Α: 4 της πράξης: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **244.939,58€** με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε **υπέρβαση της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης κατά 38.942,26 ευρώ ή ποσοστό 18,90%**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - του άρθρου 74Α, παρ. 1 και 2β του ν.3852/2010, (Α' 87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 - του άρθρου 155 και 156 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
2. Την με αριθμό **2830/03-09-2020** ([ΑΔΑ: 6ΣΦΞ7ΛΡ-ΩΟΑ](#)) Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «*Ενεργειακή Αναβάθμιση 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αγιάς*» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «*ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020*» με Κωδικό ΟΠΣ 5056086.
3. Την υπ' αριθμ. **108/2023** ([ΑΔΑ: 9ΨΓ6Ω6Ι-ΘΩΩ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Ενεργειακή Αναβάθμιση 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αγιάς"*».
4. Την υπ' αριθμ. **191/2024** ([ΑΔΑ: ΨΙΡΤΩ6Ι-70Ζ](#)) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: του Δήμου Αγιάς «*Έγκριση 1^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: "Ενεργειακή Αναβάθμιση 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αγιάς"*».
5. Τη με αριθμό πρωτ. **11735/20-09-2023** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς.
6. Τον **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών**, την **1η Συμπληρωματική Σύμβαση** και το **1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών** του έργου: «*Ενεργειακή Αναβάθμιση 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αγιάς*», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
7. Την ψήφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «*Ενεργειακή Αναβάθμιση 2^ο Δημοτικού Σχολείου Αγιάς*» - Υπόεργο με Α/Α: 4 της πράξης: «*Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων Δήμου Αγιάς*», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε 244.939,58€ με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε υπέρβαση της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης κατά 38.942,26 ευρώ ή ποσοστό 18,90%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **193/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας