

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αρ. **47/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς αποφασίστηκε η έγκριση των τευχών δημοπράτησης (έγγραφα της σύμβασης και τεύχη) και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο: **“Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς”** του Μέτρου 8 (Υπομέτρο 8.3) του ΠΑΑ 2014-2020».

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα την υπ' αριθμ. πρωτ. **Υ-ΠΕΝ/ΔΠΔΠΔ/46496/2555/13.05.2021 (ΑΔΑ:Ψ5Α74653Π8-ΥΞΝ)** Απόφαση ΕΝΤΑΞΗΣ, της ΠΡΑΞΗΣ: **«Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς»** με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0021847486, του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο Μέτρο 8: **«Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στην Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών»**, Υπομέτρο 8.3: **«Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»**, Δράση 8.3.1: **«Δασικές πυρκαγιές»** του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Με την υπ' αριθμ. **155/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **αναδείχθηκε** ο προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου και με την υπ' αριθ. **206/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **«Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς»** στον οικονομικό φορέα: **«ΑΙΑΣ ΑΤΕ»** με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς **1.144.758,06€ (ένα εκατομμύριο εκατό σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά) χωρίς ΦΠΑ.**

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **1448/7-02-2023 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23SYMV012095241 2023-07-02), συνολικού ποσού **1.419.499,99 € (με Φ.Π.Α. 24%)**. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **δεκαέξι (16) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **7/06/2024**. Με την με αρ 95/2024 (ΑΔΑ: 67ΕΕΩ6Ι-ΔΥΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου **εγκρίθηκε** η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά τετρακόσιες πενήντα μία (451) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/08/2025.**

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση της βατότητας στο δίκτυο των δασικών οδών στους ορεινούς όγκους της Όσσας και του Μαυροβουνίου του Δήμου Αγιάς. Θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος και του δικτύου αποστράγγισης. Επίσης θα ενισχυθεί το δίκτυο αποστράγγισης ώστε να προστατευτεί συνολικά το οδικό δίκτυο από δια-βρώσεις, που αποτελούν την κύρια αιτία αστοχίας του..

Ο παρών **1^{ος} ΑΠΕ** και η **1^η Συμπληρωματική Σύμβαση** του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών, οι οποίες προέκυψαν από την έκθεση διαπίστωσης βλαβών **εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε η θεομηνία DANIEL** σε ήδη κατασκευασμένα και παραληφθέντα τμήματα του έργου και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

ΘΕΟΜΗΝΙΑ

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου μετά τις έντονες βροχοπτώσεις από τις 5.09.2023 ως τις 7.09.2023, στην περιοχή του Δήμου Αγιάς εξαιτίας του μεσογειακού κυκλώνα DANIEL διαπιστώθηκε ότι Κατά την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 27.09.2023 διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εκτεταμένη φθορά από τις μεγάλες ποσότητες συγκέντρωσης νερού στο δίκτυο των δασικών οδών που είχαν αποκατασταθεί μέχρι σήμερα. Το οδόστρωμα των εν λόγω δρόμων έχει υποστεί διάβρωση και έχουν δημιουργηθεί υποσκαφές και ρηγματώσεις σε πάρα πολλά τμήματα. Ενώ παρατηρήθηκε ότι οι καταρρακτώδεις βροχές με τόσο μεγάλο ύψος βροχής δημιούργησαν πρωτοφανείς υποχωρήσεις ερεισμάτων

και πρανών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι δρόμοι σε πολλά σημεία να έχουν καταστεί απροσπέλαστοι ενώ σε άλλα σημεία να έχουν καταστραφεί πλήρως. Η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών ώστε να επαναδιαμορφωθεί το οδόστρωμα σύμφωνα με την μελέτη για την ομαλή και ασφαλή βατότητα στο δίκτυο των δασικών οδών είναι επιτακτική και αναγκαία καθώς αφορούν τμήματα των δρόμων για τα οποία είχαν ήδη εκτελεστεί οι εργασίες διαμόρφωσης του οδοστρώματος.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τον 1^ο Λογαριασμό και την αναλυτική επιμέτρηση που είναι εγκεκριμένα και θεωρημένα στις 1.08.2023, έχουν κατασκευαστεί α) στην Κοινότητα Μελιβοίας εργασίες που περιλαμβάνουν την προσκόμιση δάνειων θραυστών υλικών με την αντίστοιχη κατασκευή επιχωμάτων, β) στην Κοινότητα Σκλήθρου έχουν υλοποιηθεί τρία τμήματα – Τμήμα 1 μήκους 1650μ, Τμήμα 2 μήκους 480μ και Τμήμα 3 μήκους 3620 μ - με εργασίες καθαρισμού και μόρφωση της τάφρου και έχουν εκτελεστεί και εργασίες υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας όπως προβλέπεται στην μελέτη. Κατά τον χρονικό διάστημα από τις 1.08.2023 ως την θεομηνία έχουν ολοκληρωθεί στην Κοινότητα Σκλήθρου εργασίες στο Τμήμα 4 μήκους 1.590,00 μ καθαρισμού και μόρφωση της τάφρου, εργασίες υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας.

Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό ότι οι καταρρακτώδες βροχές δημιούργησαν πληθώρα προβλημάτων, όχι μόνο στα ήδη κατασκευασμένα τμήματα των δρόμων τα οποία ουσιαστικά καταστράφηκαν ολοσχερώς, αλλά και στις υφιστάμενους τάφρους παραπλεύρως των δρόμων οι οποίες είχαν καθαριστεί για την απορροή των όμβριων υδάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί ικανοποιητικά η προστασία του οδοστρώματος όπως προβλέπεται από την μελέτη. Οι εν λόγω τάφροι απορροής όμβριων υδάτων έχουν πληρωθεί με φερτά υλικά και μεγάλες ποσότητες λάσπης από την θεομηνία, με αποτέλεσμα να χρήζουν διάνοιξη, και εκ νέου καθαρισμού και μόρφωσης ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως δίκτυο απομάκρυνσης των ομβρίων για να προστατεύεται το οδόστρωμα από την διάβρωση.

Επίσης οι καταρρακτώδες βροχές προκάλεσαν την πτώση ογκόλιθων και την κατολίπηση των πρανών του βουνού πάνω στους δρόμους εμποδίζοντας την διέλευση οποιοδήποτε οχήματος ή μηχανήματος. Η άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων του εδάφους αποτελούν εργασίες που πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να δοθεί πρόσβαση στα μηχανήματα και οχήματα για την αποκατάσταση των παραπάνω αναφερόμενων ζημιών.

Σημειώνεται, δε, ότι κατά την επί τόπου αυτοψία υπήρχε συνεχής ροή νερού σε πολλά σημεία καθώς λόγω τις τεράστιας ποσότητας του νερού, δεν έχει γίνει ακόμη πλήρης αποστράγγιση.

Οι παραπάνω βλάβες δημιουργήθηκαν μετά τις έντονες βροχοπτώσεις από τις 5.09.2023 ως τις 7.09.2023. Όπως παρουσιάζεται στα βροχομετρικά διαγράμματα των μετεωρολογικών σταθμών, το ύψος της βροχής στις 05.09.2023 ήταν πάνω από 218.mm εντός 12 ωρών, ενώ και στις 6.09.2023 και 7.09.2023 το ύψος της βροχής ήταν αμείωτο και καταγράφηκε ύψος βροχής 395 mm, που έδωσε μία ένταση βροχής η οποία θεωρείται τεράστια και καταστροφική. Επομένως συζητάμε για έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως έχουν χαρακτηριστεί ως θεομηνία του μεσογειακού κυκλώνα «DANIEL» και βάσει της με αριθμό πρωτ. **A3638/6-09-2023 (ΑΔΑ: ΩΜΝΛ46ΝΠΘ-4ΞΤ) Απόφαση** του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Αγιάς κηρύχθηκε, στο σύνολό του, σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (από βροχοπτώσεις).

Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε η από **29-09-2023 Έκθεση Διαπίστωσης Βλαβών** από θεομηνία του επιβλέποντος μηχανικού, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. **12529/6-10-2023 απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς. Η συνολική δαπάνη της θεομηνίας ανέρχεται στο ποσό των 185.453,98€ Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.**

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αναφερόμενα, ο ανάδοχος του έργου δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις συγκεκριμένες βλάβες, καθώς δεν οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα του εργολάβου ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων. Αντίθετα, οι βλάβες του έργου προέρχονται από ανωτέρα βία και σε συγκεκριμένα σε υπέρμετρα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει περατωθεί και σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: **«Η αποζημίωση προσδιορίζεται πάντοτε με βάση τους συμβατικούς όρους και τιμές. Όταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, καθορίζονται εύλογες τιμές μονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται απολογιστικά.**»

Επομένως, όπως προκύπτει από τον Πίνακα Εκτίμησης της Δαπάνης αποζημίωσης λόγω βλαβών από την θεομηνία DANIEL προκύπτει **αύξηση στο ποσό της σύμβασης** κατά το ποσό των **264.457,38 € με ΦΠΑ.**

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία ώστε να επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου, η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από τον ανάδοχο, κρίθηκε απαραίτητη να υλοποιηθεί από τον ίδιο ανάδοχο (της αρχικής σύμβασης) καθότι οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν ανάγονται στον χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύμβασης, αφ' ενός δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση του έργου χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και αφ' ετέρου εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη συνέχιση της αρχικής σύμβασης.

Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις του **άρθρου 132 παρ. 1 περ. γ** ορίζεται ότι: *«Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:....*

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο».

Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο.

Όσον αφορά στην **αρχική σύμβαση**, η συνολική δαπάνη για έγκριση, βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ, ανέρχεται σε **1.419.499,99€** με το ΦΠΑ, δηλαδή **δεν επιφέρεται καμία αλλαγή**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η συνολική δαπάνη - βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ - της **1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης** ανέρχεται σε **264.457,38€ με ΦΠΑ**, δηλαδή **υπάρχει αύξηση σε ποσοστό 18,63%**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου. **Η συνολική δαπάνη του έργου**, σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **1.683.957,37 € με το ΦΠΑ.**

Επισημαίνεται δε ότι για τον 1^ο ΑΠΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου έργου: *«Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς»*, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1^ε του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Επίσης με την με αρ **586014/16-11-2024** Απόφαση **εγκρίθηκε** η 2η τροποποίηση νομικής δέσμευσης (**προέγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης**) του εν λόγω έργου από το Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης της Δ/σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Περαιτέρω, στην **παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016**, σε σχέση με τις συμπληρωματικές συμβάσεις, ορίζεται:

«β) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν

περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και **κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου**, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση».

Όσον αφορά στις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή**, την **επιτροπή ποιότητας ζωής** και την **εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Στις διατάξεις του **άρθρου 74Α, παρ. 2.β του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) **την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Κατόπιν των ανωτέρω, **εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση** του έργου: **Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς**, που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **1.683.957,37 €** με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό 18,63%**, σε σχέση με το αρχικά ανατεθέν συμβατικό ποσό.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - Των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1 περ. ζ' και 74Α παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
 - Του άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
 - Του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*».
 - Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46496/2555 13/05/2021 ([ΑΔΑ Ψ5Α74653Π8-ΥΕΝ](#)) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «*Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των Δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς*» με Κωδικό ΟΠΣ 0021847486 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «*ΠΑΑ 2014-2020*».
3. Την υπ' αριθμ. **206/2022** ([ΑΔΑ: 6ΑΤΘΩ6Ι-ΕΡΗ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των Δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς”*».
4. Τη με αριθμό πρωτ. **1448/7-02-2023** σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012095241 2023-07-02), σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς.
5. Το υπ' αριθμ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*».
6. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: *Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς*», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **1.683.957,37 €** με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό 18,63%, σε σχέση με το αρχικά ανατεθέν συμβατικό ποσό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **226/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας