

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,  
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131

email: [i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 03.02.2025

Αριθμ. πρωτ. 1240

Αριθμός Απόφασης 7/2025

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1<sup>ης</sup>/31.01.2025 τακτικής συνεδρίασης  
της δημοτικής επιτροπής Δήμου Αγιάς

<b>Θέμα 6<sup>ο</sup> :</b>	Έγκριση του 1 <sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, της 1 <sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1 <sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: « <i>Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς</i> ».
-----------------------------	---

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αγιάς, δημόσια σήμερα Παρασκευή 31-01-2025 και ώρα 16:30<sup>1</sup>, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 944/27-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 27-01-2025.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:

**Παρόντες**

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος
3. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος
4. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος
5. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος
6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
7. Γουργιώτης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος

**Απόντες**

8. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος<sup>2</sup>  
αν και κλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

<sup>1</sup> Η συνεδρίαση διεξήχθη ώρα 16:30 αντί την προγραμματισμένη ώρα που ήταν 18:45, λόγω της κινητοποίησης των αγροτών και αφού πρώτα είχαν ενημερωθεί και συμφωνήσει σ' αυτό όλες οι δημοτικές παρατάξεις.

<sup>2</sup> Αναπληρώθηκε από τον Δημήτριο Γουργιώτη.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **265/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση των από 14/07/2022 επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης (έγγραφα της σύμβασης και τεύχη) (αριθμ. μελέτης 10/2022) και έγκριση κατασκευής με την διενέργεια Ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας “Αναδασμός Δήμητρας – Μαρμαρίνης του Δήμου Αγιάς”*», εγκρίθηκε η 10/2022 μελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.

Με την υπ' αριθ. **4132/29.09.2022 (ΑΔΑ:6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ)** Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης: «*Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας “Αναδασμός Δήμητρας – Μαρμαρίνης του Δήμου Αγιάς”*» συνολικού προϋπολογισμού **740.000,00€** (με το ΦΠΑ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035984887, στη Δράση 4.3.4: «*Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις*» του Υπομέτρου 4.3 του Μέτρου 4 του Προγράμματος **ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020**.

Με βάση την υπ' αριθ. **11/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του για την διενέργεια ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου

Κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού και σύμφωνα με: **α)** την υπ' αριθ. **82/2023 (ΑΔΑ: 6Η6ΕΩ6Ι-ΡΝ1)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: *Έγκριση του αποτελέσματος (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ "ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ" ΤΟΥ Δ.ΑΓΙΑΣ», β)* την υπ' αριθ. **127/2023 (ΑΔΑ: ΨΜΕΘΩ6Ι-6Χ4)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί *Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ "ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ" ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ», υπογράφηκε η σύμβαση με αρ. πρωτ. **11612/19-09-2023** μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της αναδόχου εταιρίας: «**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.**».*

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **443.175,52€** (χωρίς Φ.Π.Α.) και **549.537,64€** (με Φ.Π.Α. 24%), το οποίο αναλύεται σε 325.645,22€ για εργασίες, 58.616,14€ για ΓΕ & ΟΕ, 57.639,20€ για απρόβλεπτα, 1.274,96€ για αναθεώρηση και 106.362,12€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι **19/12/2023**.

Η **1<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **94/2024 (ΑΔΑ: 99Ψ4Ω6Ι-37Θ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της με αρ. πρωτ.: 1830/15-05-2024 (ΑΔΑ: Ψ8ΙΣ4653ΠΓ-Α4Λ) Προέγκρισης της 1ης Παράτασης Εργασιών του 1ου Υποέργου με τίτλο: «*Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός “Δήμητρας – Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς*» της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **9652/29-07-2024** αίτησή του, ζήτησε τη χορήγηση της **2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου** κατά σαράντα δύο (42) ημερολογιακές ημέρες, η οποία εγκρίθηκε την με αριθμό **144/2024 (ΑΔΑ: 9Ε2ΜΩ6Ι-Ι2Τ)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **3552/21-08-2024 (ΑΔΑ: 69ΕΡ4653ΠΓ-Ρ7Γ)** Προέγκριση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Εν τω μεταξύ, με την υπ' αριθ. **10789/23-08-2024** Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας έγινε αποδεκτή η με αρ. πρωτ. **10416/13-8-2024** Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου από 23-08-2024 έως την πληρωμή – εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152, παρ. 10 και του άρθρου 161, παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016. Ακολούθως, με το από **22/10/2024** έγγραφο του αναδόχου

προς το Δήμο Αγιάς, γνωστοποιήθηκε στη Δ/νουςα Υπηρεσία ότι εξοφλήθηκε ο 1<sup>ος</sup> Λογαριασμός του έργου και με το υπ' αριθ. **13644/29-10-2024** έγγραφο δόθηκε **εντολή έναρξης των εργασιών** του έργου, σύμφωνα με το οποίο το **υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας είναι 21 ημέρες, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 23/8/2024** (ημερομηνία διακοπής των εργασιών του έργου) έως **12/09/2024** (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών, με βάση την εγκεκριμένη 2<sup>η</sup> παράταση) και επομένως ως **νέα ημερομηνία περάτωσης** του συμβατικού αντικειμένου ορίστηκε η **18/11/2024**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **14209/5-11-2024** αίτησή του ζήτησε τη **χορήγηση οριακής προθεσμίας** του έργου χρονικής διάρκειας ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (**ήτοι μέχρι 16/02/2025**) για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς και υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ενώ επισημαίνεται ότι το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας έχει περαιωθεί. Η οριακή προθεσμία εγκρίθηκε με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, κατόπιν της υπ' αριθ, 9110/13-01-2025 Προέγκριση 4ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Ο **1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** συντάχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία – ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς - και ο ανάδοχος τα αποδέχτηκε ενυπόγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβουν την αυξομείωση ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων και την ενσωμάτωση νέων εργασιών, που δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης ενώ κρίθηκαν απολύτως επιβεβλημένες κατά το στάδιο της κατασκευής, οι οποίες αποσκοπούν στην άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου, στη σωστή λειτουργία και βέλτιστη απόδοσή του. Οι εν λόγω εργασίες κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες από κατασκευαστικής πλευράς, δεν μπορούν να διαχωριστούν από το φυσικό αντικείμενο του έργου, ενώ χωρίς την κατασκευή τους δεν θα ήταν δυνατή η διασφάλιση της αριότητας της κατασκευής. Κατόπιν της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε., το έργο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξής του.

Η δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση ποσοτήτων του συμβατικού αντικειμένου και την ενσωμάτωση νέων εργασιών καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, από το ποσό των επί έλασσον δαπανών και από το ποσό των δαπανών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, οι οποίες έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντι-κείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Οι **νέες εργασίες** που ενσωματώνονται, με την αντίστοιχη δαπάνη, είναι οι εξής:

NT1	Τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
NT2	Μετατόπιση των διερχομένων σωλήνων άρδευσης από τη θέση του οδοστρώματος στο έρεισμα τη νέας οδού.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών κρίθηκε απαραίτητο να υλοποιηθεί από τον ίδιο ανάδοχο (της αρχικής σύμβασης) καθότι οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι πραγματικά γεγονότα (αναγκαιότητα διαμόρφωσης ραμπών πρόσβασης και μετατόπισης υφιστάμενων αγωγών άρδευσης σε μικρό βάθος, εντός του καταστρώματος της υπό βελτίωσης οδού), που δεν ήταν γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή κατά το χρόνο σύνταξης της αρχικής μελέτης και αφορούν πρόσθετες εργασίες, οι οποίες αφενός δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση του έργου χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και αφετέρου με την εκτέλεσή τους εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη συνέχιση της αρχικής σύμβασης. Οι εν λόγω εργασίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, καθώς κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης δεν είχαν διαπιστωθεί οι ανάγκες αντιμετώπισης των προβλημάτων που αναφέρονται παραπάνω.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης - ανέρχεται σε **81.399,24€ με το ΦΠΑ**, δηλαδή σημειώνεται υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης **σε ποσοστό 14,81%, σε σύγκριση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.**

Σημειώνεται, δε, ότι η παρούσα διαδικασία τροποποίησης σύμβασης έργου, θεωρείται **επουσιώδης**, με βάση την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, καθώς πληρούνται αθροιστικά οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι:

- α)** η αξία της τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, είναι **κατώτερη των κατώτατων ορίων** του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016,
- β)** η αξία της τροποποίησης **δεν υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης** του έργου, ανερχόμενη σε ποσοστό 14,81% του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού και
- γ)** η τροποποίηση δεν μεταβάλλει, την συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Επομένως, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, καθώς και των περ. β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Η τροποποίηση γίνεται με την διαδικασία της περ. ε' της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται δε ότι για τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την 1<sup>η</sup> ΣΣ του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ "ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ" ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ**», το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη (Πρακτικό 1ο/25-10-2024, Αρ. Απόφασης: 17) κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Περαιτέρω, για τον 1ο Α.Π.Ε. εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. **5166/9-01-2025** Προέγκριση 3<sup>ης</sup> Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Απόφασης Ένταξης του έργου.

Στη συνέχεια παρατίθεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ-147 Α' /8-8-16): «**Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της διαφοράς».**

Όσον αφορά στις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή**, την **επιτροπή ποιότητας ζωής** και την **εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Στις διατάξεις του **άρθρου 74Α, παρ. 2.β του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «**β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας τον **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών** του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ "ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ – ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ"**» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **630.936,88€** με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε υπέρβαση της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης κατά 81.399,24 ευρώ ή ποσοστό 14,81%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

### Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - Των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1 περ. ζ' και 74Α παρ. 2β του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
  - Των άρθρων 5 και 156 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
  - Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Την υπ' αριθμ. **127/2023** ([ΑΔΑ: ΨΜΕΘΩ6Ι-6Χ4](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός "Δήμητρας – Μαρμαρίνης" του Δήμου Αγιάς*».
3. Τη με αριθμό πρωτ. **11612/ 19-09-2023** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς.
4. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

### Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον **1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών** του έργου: «**Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Αναδασμός "Δήμητρας – Μαρμαρίνης" του Δήμου Αγιάς**» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **630.936,88€** με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε υπέρβαση της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης κατά 81.399,24 ευρώ ή ποσοστό 14,81%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **7/2025**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

### Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος  
της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας