

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131

email: i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 03.02.2025

Αριθμ. πρωτ. 1242

Αριθμός Απόφασης 9/2025

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1^{ης}/31.01.2025 τακτικής συνεδρίασης
της δημοτικής επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 8^ο :	Έγκριση του 1 ^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, της 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Βελτίωση – ασφαλίστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου "Ανάβρα - Νεοχώρι" του Δήμου Αγιάς».
-----------------------------	---

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αγιάς, δημόσια σήμερα Παρασκευή 31-01-2025 και ώρα 16:30¹, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 944/27-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 27-01-2025.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Παρόντες

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος
3. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος
4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος
5. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος
6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
7. Γουργιώτης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος

Απόντες

8. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος² αν και κλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Η συνεδρίαση διεξήχθη ώρα 16:30 αντί την προγραμματισμένη ώρα που ήταν 18:45, λόγω της κινητοποίησης των αγροτών και αφού πρώτα είχαν ενημερωθεί και συμφωνήσει σ' αυτό όλες οι δημοτικές παρατάξεις.

² Αναπληρώθηκε από τον Δημήτριο Γουργιώτη.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **264/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς «*Έγκριση των από 14/07/2022 επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης (έγγραφα της σύμβασης και τεύχη) (αριθμ. μελέτης 11/2022) και έγκριση κατασκευής με την διενέργεια Ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση της σύμβασης του 1ου υποέργου με τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς*», συνολικού προϋπολογισμού 470.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), της πράξης «*Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς*», εγκρίθηκε η 11/2022 μελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.

Επισημαίνεται ότι με την υπ' αριθ. **4132/29.09.2022 (ΑΔΑ:6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ)** Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «*Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος Η της παρούσας στο ΠΑΑ 2014-2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις*», Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Υπομέτρου 4.3, του Μέτρου 4, ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, εντάχθηκε η Πράξη «*Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου ‘Ανάβρα- Νεοχώρι’ του Δήμου Αγιάς*», συνολικού προϋπολογισμού 470.000,00€, συνολικού προϋπολογισμού 482.000,00€, που αναλύεται σε δυο υποέργα ως εξής: **α.** 1ο υποέργο: Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου ‘Ανάβρα- Νεοχώρι’ του Δήμου Αγιάς, συνολικού προϋπολογισμού 470.000,00€, **β.** 2ο υποέργο: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€ με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035999874.

Με βάση την υπ' αριθ. **12/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του για την διενέργεια ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου

Κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού και σύμφωνα με: **α)** την υπ' αριθ. **81/2023 (ΑΔΑ:99ΘΗΩ6Ι-ΗΡΝ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: *Έγκριση του αποτελέσματος (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ "ΑΝΑΒΡΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*», **β)** την υπ' αριθ. **126/2023 (ΑΔΑ: Ψ26ΓΩ6Ι-ΛΣΛ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί *Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ "ΑΝΑΒΡΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ* υπογράφηκε η σύμβαση με αρ. πρωτ. **11952/09-02-2024** μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της αναδόχου εταιρίας: «*ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ ΙΚΕ*».

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **281.767,01€ (χωρίς Φ.Π.Α.)** και **349.391,09€ (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 206.361,39€ για εργασίες, 37.145,05€ για ΓΕ & ΟΕ, 36.525,97€ για απρόβλεπτα, 1.734,60 € για αναθεώρηση και 67.624,08€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **1922/6-9-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **εκατόν πενήντα οκτώ (158) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **31/08/2024**, η οποία και εγκρίθηκε με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Εντωμεταξύ, με την με αρ. πρωτ. **2218/19-02-2024 Ειδική Έγγραφη Δήλωση 1ης διακοπής εργασιών** για το υπόψη έργο, προς την Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δηλώνονται τα εξής από τον ανάδοχο: «*Για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ "ΑΝΑΒΡΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*» στα πλαίσια του υποέργου 2 «*Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες*» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας για το έργο «*ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ‘ΑΝΑΒΡΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ’*» *αναμένεται η ολοκλήρωση της σύμβασης που αφορά την πρόσληψη αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών του έργου προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργα-σίες στο τμήμα που υφίστανται*

αρχαιολογικά ευρήματα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση πλέον εργασιών που προβλέπονται στο τμήμα αυτό και για το λόγο αυτό προβαίνουμε στην διακοπή των εργασιών ως την πρόσληψη του αρχαιολόγου».

Εν συνεχεία, με την με αρ. πρωτ. **2218/19-02-2024** Απόφαση της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία έγινε αποδεκτή η 2218/19-02-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙ-ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ‘ΑΝΑΒΡΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ’» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035999874 από 19-02-2024 ως την πρόσληψη του αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016.

Και με την με αρ. πρωτ. **6276/22-05-2024** Εντολή Έναρξης εργασιών του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς», εργολαβίας «ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ ΙΚΕ» προκύπτει ότι το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας είναι 194 ημέρες, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 19-02-2024 (ημερομηνία διακοπής των εργασιών του έργου) έως 31/08/2024. (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών κατόπιν εγκρίσεως της 1ης παράτασης) και επομένως ως νέα ημερομηνία περάτωσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται η 11/12/2024.

Κατόπιν, ο ανάδοχος αιτήθηκε την χορήγηση οριακής προθεσμίας κατά 90 ημέρες, διαδικασία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.

Το εν λόγω έργο αφορά στη βελτίωση-ασφαλτόστρωση μέρους της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας που βρίσκεται εντός της πεδιάδας των κοινοτήτων Ανάβρας και Πλασιάς-Νεοχωρίου, των Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάς και Λακέρειας αντίστοιχα, του Δήμου Αγιάς..

Ο **1ος ΑΠΕ** και το **1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** συντάχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία – ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς - και ο ανάδοχος τα αποδέχτηκε ενυπόγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τακτοποιήσει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμη-θούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Μετά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης, ήτοι στις 14-07-2022 και κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου, εγκρίθηκε η κατασκευή και ξεκίνησε η κατασκευή του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΓΙΑΣ» όπου στο φυσικό του αντικείμενο προβλέπεται και δίκτυο από τον οικισμό Ανάβρας προς τον οικισμό Νεοχωρίου. Έτσι, στο πλαίσιο άλλης εργολαβίας και μετά την δημοπράτηση του έργου – υλοποιήθηκε η κατασκευή δικτύου ύδρευσης εντός του υφιστάμενου δρόμου που είναι να εκτελεστεί η βελτίωση – ασφαλτόστρωση με αποτέλεσμα να προκύψει η ανάγκη της τροποποίησης – διαφοροποίησης του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών ως προς την εξυγίανση της τομής της όδευσης του αγωγού με θραυστό υλικό για την αποφυγή του κινδύνου της υποκαθίζησης του δρόμου.

Δεδομένου ότι η όδευση του δικτύου της ύδρευσης εναλλάσσεται σε όλο το πλάτος του υφιστάμενου δρόμου που πρόκειται να βελτιωθεί, θα πρέπει η εξυγίανση να είναι ικανού πλάτους περίπου 3 μ στα σημεία που απαιτείται ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη συμπίκνωση με τον οδοστρωτήρα και να λειτουργήσει ως άριστο υλικό έδρασης της οδοστρωσίας.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια της θεομηνίας “DANIEL” σε τρία σημεία κατά μήκος του δρόμου η αναγκαιότητα της τοποθέτησης δίδυμων τσιμεντοσωλήνων Φ600χλστ. για απορροή των υδάτων από τα χωράφια προς το παρακείμενο ρέμα, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού συγκεντρώθηκαν σε αυτά τα σημεία δημιουργώντας προβλήματα τόσο στο ίδιο τον δρόμο όσο και στις παρακείμενες ιδιοκτησίες που είδαμε κυριολεκτικά να χάνονται μέσα στα νερά. Η διασφάλιση του έργου από τις υποχωρήσεις και υποσκαφές των νερών είναι εργασίες που αποτελούν προτεραιότητα κατά την εκτέλεσή του.

Τέλος, προβλέπεται και προσαρμογή των κατασκευασμένων φρεατίων της ύδρευσης στη στάθμη οδοστρώματος με την αναδιαμόρφωση της στάθμης του συνόλου των φρεατίων που βρίσκονται κατά μήκος του νέου δρόμου σύμφωνα με τα νέα υψόμετρα.

Όλες οι παραπάνω αλλαγές επιφέρουν αυξήσεις τόσο στις εκσκαφές όσο και στις επιχώσεις με υλικά Ε2-Ε3, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 καθώς και διαφοροποιήσεις στις ποσότητες οδοστρώσας. Επιπλέον προβλέπονται νέες τιμές για τις τσιμεντοσωλήνες και την προσαρμογή των φρεατίων.

Με βάση τα παραπάνω ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε ώστε να συμπεριλάβει το κόστος εκτέλεσης των πρόσθετων εργασιών που ανέρχεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό **1,28% της αξίας σύμβασης** χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και που κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Η δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση ποσοτήτων του συμβατικού αντικείμενου και την ενσωμάτωση νέων εργασιών καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, από το ποσό των επί έλασσον δαπανών, και από το ποσό των δαπανών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, οι οποίες έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Οι νέες εργασίες που ενσωματώνονται, με την αντίστοιχη δαπάνη, είναι οι εξής:

NT1	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3
NT2	Εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών και μεταφορά σε απόσταση
NT3	Σωληνώσεις από άοπλους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου
NT4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
NT5	Προσαρμογή φρεατίου στη στάθμη οδοστρώματος

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ κρίνονται αναγκαίες αλλά και καθοριστικές για την ασφαλή εκτέλεση του έργου, ώστε να επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Σημειώνεται, δε, ότι η **υπέρβαση χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση της 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης** σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται **σε ποσοστό 1,28%**, δηλαδή είναι **μικρότερη του 15%** που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4415/2016 και **πληρούνται αθροιστικά** οι προβλεπόμενες στο άρθρο 132 παρ. 2 του ν. 4412/2016 προϋποθέσεις, δεδομένου ότι:

- η αξία της τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, ποσού **281.767,01 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)**, είναι κατώτερη των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016,
- η αξία της τροποποίησης **δεν υπερβαίνει το 15%** του αρχικώς συμβατικού ποσού (**281.767,01€ χωρίς το ΦΠΑ**), ανερχόμενη σε ποσοστό **1,28%**, του ποσού αυτού και
- η τροποποίηση δεν μεταβάλλει, την συνολική φύση της αρχικής σύμβασης, επομένως χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Επιπλέον στον εν λόγω ΑΠΕ **προβλέπεται αναθεώρηση ποσού 36.884,90 Ευρώ** σύμφωνα με τους Πίνακες Αναθεώρησης σε σχέση με το **ποσό των 1.274,96 ευρώ** που προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση.

Έτσι, η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **397.921,41€** με το ΦΠΑ. Η δαπάνη του προτεινόμενου 1ου ΑΠΕ & της 1ης Σ.Σ. αναλύεται ως εξής: 283.138,03€ για εργασίες, 465,84€ για απρόβλεπτα, 37.300,50€ για αναθεώρηση και

77.017,04€ για Φ.Π.Α. Δηλαδή, η συνολική δαπάνη για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης μαζί με την αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 397.921,41 Ευρώ όπου έχουμε μία υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 48.530,33 ή ποσοστό 13,89%.

Επισημαίνεται δε ότι για τον 1^ο ΑΠΕ και την 1^η ΣΣ του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 'ΑΝΑΒΡΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ'**», το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη (Πρακτικό 1ο/02-08-2024, Αρ. Απόφασης: 4) κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Περαιτέρω, για τον 1ο Α.Π.Ε. εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 384909/Σ.20881/5-12-2024 Προέγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Απόφασης Ένταξης του έργου.

Στη συνέχεια παρατίθεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α' /8-8-16): «**Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της διαφοράς».**

Όσον αφορά στις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Στις διατάξεις του άρθρου 74Α, παρ. 2.β του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Κατόπιν των ανωτέρω, **εισηγούμεστε** να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου "Ανάβρα - Νεοχώρι" του Δήμου Αγιάς**» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε 397.921,41€ με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε υπέρβαση της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης κατά 48.530,33 ευρώ ή ποσοστό 13,89%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - Των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1 περ. ζ' και 74Α παρ. 2β του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
 - Των άρθρων 5 και 156 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
 - Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Την υπ' αριθμ. **126/2023** ([ΑΔΑ: Ψ26ΓΩ6Ι-ΛΣΔ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου "Ανάβρα-Νεοχώρι" του Δήμου Αγιάς"*».
3. Τη με αρ. πρωτ. **11952/ 25-09-2023** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του δήμου Αγιάς.
4. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «*Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου "Ανάβρα -Νεοχώρι" του Δήμου Αγιάς*» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **397.921,41€** με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε υπέρβαση της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης κατά 48.530,33 ευρώ ή ποσοστό 13,89%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **9/2025**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας