



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131

email: i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, **03.02.2025**

Αριθμ. πρωτ. **1251**

Αριθμός Απόφασης **18/2025**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **1^{ης}/31.01.2025 τακτικής** συνεδρίασης
της **δημοτικής επιτροπής** Δήμου Αγιάς

Θέμα 17^ο :	Έγκριση του 1 ^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τροποποίηση Μελέτης του έργου: « Επεμβάσεις Αναμόρφωσης Αστικού Οδικού Περιβάλλοντος Τμήματος της Παραλιακής Ζώνης Αγιοκάμπου Σωτηρίτσας ».
------------------------------	---

Η **Δημοτική Επιτροπή** Δήμου Αγιάς, **δημόσια** σήμερα **Παρασκευή 31-01-2025** και ώρα **16:30¹**, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **944/27-01-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **27-01-2025**.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος
3. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος
4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος
5. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος
6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
7. Γουργιώτης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος

Απόντες

8. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος² αν και κλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Η συνεδρίαση διεξήχθη ώρα 16:30 αντί την προγραμματισμένη ώρα που ήταν 18:45, λόγω της κινητοποίησης των αγροτών και αφού πρώτα είχαν ενημερωθεί και συμφωνήσει σ' αυτό όλες οι δημοτικές παρατάξεις.

² Αναπληρώθηκε από τον Δημήτριο Γουργιώτη.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **70/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **11/2023** μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ»**, συνολικού προϋπολογισμού **3.000.000,00€** που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, βάσει της υπ' αριθ. **20107/9-3-2023 (ΑΔΑ: ΨΩ-Η446ΜΤΛ6-ΟΘΦ)** Απόφασης Ένταξης του έργου του Δήμου Αγιάς με τίτλο: **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ» στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Αγιάς. Περαιτέρω καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια **ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και οι όροι της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη της δημοπρασίας.

Με βάση την υπ' αριθ. **11/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του για την διενέργεια ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου

Με την υπ' αριθ. **172/2023 (ΑΔΑ: ΡΨΖΤΩ6Ι-ΞΑ8)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς κατακυρώθηκε ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ»** στην Εργοληπτική Επιχείρηση: **«ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ»** με μέση έκπτωση ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (26,00%) και συνολική προσφερόμενη τιμή **1.791.288,83€** (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΟΝΤΑ ΟΤΚΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ), χωρίς ΦΠΑ

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **12087/27-09-2023 σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23SYMV013483037 2023-09-27)**, συνολικού ποσού **1.791.288,83€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 2.221.198,15€ (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 1.308.075,14€ για εργασίες, 235.453,60€ για ΓΕ & ΟΕ, 231.529,37€ για απρόβλεπτα, 3.716,24€ για απολογιστικά, 495,00€ για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών, 12.019,08€ για αναθεώρηση και 429.909,32€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα (540) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **19/02/2025**.

Ακολούθως, ο ανάδοχος υπέβαλε την με αρ. πρωτ. **12269/02-10-2023 ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών** για το υπόψη έργο, προς την Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπου δηλώνονται τα εξής: **«Για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑ – ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ» που αποτελεί συμπληρωματικό με το έργο του θέματος έχει εκδοθεί το με αρ.πρωτ. 99/19-07-2023 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ, το με αρ.πρωτ. 1138/19-07-2023 Πρωτόκολλο Κατεδάφισης άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων κατασκευών και έργων και 158/19-07-2023ΠΚ της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας για την εκτέλεση έργων εντός του αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή της Βελίκας του Δήμου Αγιάς, χωρίς να έχει εκδοθεί προηγουμένως η απαιτούμενη απόφαση παραχώρηση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία και εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών και να αποφευχθεί η έκδοση μέτρων και για τις κατασκευαστικές εργασίες που βρίσκονται εντός αιγιαλού με την παρούσα αιτούμαι την διακοπή των εργασιών κατασκευής του έργου από 27-09-2023 ως την έκδοση της απόφασης παραχώρησης για την εκτέλεση έργων εντός του αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου.**

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 12263/2-10-2023 Απόφαση της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία έγινε αποδεκτή η από 12269/02-10-2023 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου του έργου: «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ**» από 27-09-2023 ως την έκδοση της απόφασης παραχώρηση, για την εκτέλεση έργων εντός του αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016.

Εντωμεταξύ, δεδομένου ότι στην περιοχή της Σωτηρίτσας υπάρχουν δημοτικές εκτάσεις στην ανατολική πλευρά του παραλιακού δρόμου για τις οποίες δεν απαιτείται η παραχώρηση έκτασης από την Κτηματική Υπηρεσία καθώς δεν εντάσσονται σε περιοχές Αιγιαλού και είναι αμιγώς δημοτικές εκτάσεις βάσει της Διανομής Σωτηρίτσας του έτους 1934, το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε στην από 30/12/2024 τροποποιημένη μελέτη του εν λόγω έργου προκειμένου να συμπεριλάβει για τα τμήματα που έχουν αμιγώς δημοτικές εκτάσεις.

Ο 1ος ΑΠΕ του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγίας - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών καθώς και νέες τιμές εργασιών, όπως προκύπτουν με βάση την από 30/12/2024 συνταχθείσα τροποποιημένη μελέτη του έργου, η οποία αποσκοπεί στην άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου, στη σωστή λειτουργία και βέλτιστη απόδοσή του.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών και τη δημιουργία νέων τιμών καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης. Σύμφωνα λοιπόν με τη από 30/12/2024 συνταχθείσα τροποποιημένη μελέτη του έργου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνεται να συμπεριληφθούν και οι εκτάσεις της Σωτηρίτσας για τις οποίες δεν απαιτείται παραχώρηση χρήσης από την Κτηματική για την κατασκευή πεζοδρομίου, ποδηλατοδρόμου, χώρων στάθμευσης, όμβρια, αγωγοί άρδευσης και σκοπό έχουν την οδική ασφάλεια του κοινού όπως και η αρχική μελέτη.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Οι ακριβείς ποσότητες των παραπάνω εργασιών, που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. του έργου, βασίζονται στις αλλαγές που επιφέρει στην αρχική σύμβαση η συνταχθείσα από 30/12/2024 τροποποιημένη μελέτη του έργου.

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ ενσωματώνονται οι αυξήσεις που επιφέρει στις ποσότητες των αρχικών συμβατικών εργασιών η από 30/12/2024 συνταχθείσα τροποποιημένη μελέτη του έργου, οι οποίες απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του.

Για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ**», το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια παρατίθεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α' /8-8-16): «**Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των**

τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της διαφοράς».

Όσον αφορά στις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή**, την **επιτροπή ποιότητας ζωής** και την **εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Στις διατάξεις του **άρθρου 74Α, παρ. 2.β του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) **την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Κατόπιν των ανωτέρω, **εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τροποποίηση Μελέτης** του έργου: «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ**» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **2.221.198,15€ με το ΦΠΑ** δηλαδή **δεν υπάρχει μεταβολή, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου**.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - Των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1 περ. ζ' και 74Α παρ. 2β του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
 - Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
 - Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Την υπ' αριθ. **172/2023 (ΑΔΑ: ΡΨΖΤΩ6Ι-ΞΑ8)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με Συστημικό Αριθμό 199775), για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ”*».
3. Τη με αριθμό πρωτ. **12087/27-09-2023 σύμβαση** μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς.
4. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τροποποίηση Μελέτης του έργου: **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ»** που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **2.221.198,15€ με το ΦΠΑ** δηλαδή δεν υπάρχει μεταβολή, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **18/2025**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας